

मालेगावमहानगरपालिका, मालेगाव
विभाग :- सार्वजनिकबांधकामविभाग
विविधशासकीययोजना

अ.क्र.	योजना	प्रशासकीयमान्यताक्र. व दिनांक	प्रशासकीयमान्यतारक्कम	प्रशासकीयमान्यताप्राप्तकामांचीसंख्या	कार्यदेशदिलेल्याकामांचीसंख्या	प्रत्यक्षकामांवरझालेलाखर्च	कामाचीसद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लोकशाहीरआण्णाभाऊसाठेनागरीवस्तीसुधारयोजना (मंजूरअनुदानरु. 14.25 कोटी)(शासनअनुदान 100%)	कक्ष-2 नपा-4 /113/569/2021 दि. 26/03/2021.	14.25 कोटी	41	41	11.14कोटी	37 कामपुर्ण 02 कामप्रगतीत 01 मनपाजागानाहि. 01परवागी मुळेप्रलंबीत
2	लोकशाहीरआण्णाभाऊसाठेनागरीवस्तीसुधारयोजना (मंजूरअनुदानरु. 8.17 कोटी) (शासनअनुदान 100%)	कक्ष-2 नपा-2/2021 /4/ 10/ 406 दि. 24/03/2021. प्राप्तदिनांक 20/04/2022	8.17 कोटी	29 (28बांधकाम 01 विद्युत)	28	3.06कोटी	15 कामेपुर्ण 03 कामेप्रगतीत 01 lay out required 05 कार्यादेशदिले 01 जागे अभावीरद्द 03 कामसुरुनाहि
3	लोकशाहीरआण्णाभाऊसाठेनागरीवस्तीसुधारयोजना (मंजूरअनुदानरु. 11.00 कोटी) (शासनअनुदान 100%)	कक्ष-2 नपा-2/2023 /4/ 10/ 278 दि. 06/03/2023. प्राप्तदिनांक 21/04/2023	11.00 कोटी	25 (24बांधकाम 01 विद्युत)	23	4.12 कोटी	15 कामेपुर्ण 08 कामेप्रगतीत 01 जागाबदल
4	(मंजूरअनुदानरु. 7.29 कोटी) (शासनअनुदान 100%)	कक्ष-2 नपा-4/1/3 दि. 24/01/2024. प्राप्तदिनांक 21/04/2023	7.29 कोटी	14	14	1.98 कोटी	10 कामेपुर्ण 04 प्रगतीत
5	महाराष्ट्रसुवर्णजयंतीनगरोत्थानअभियान (जिल्हास्तर) शासनअनुदान 70% + मनपाहिस्सा 30%	कक्ष 2/ नपा 4/ 113 / 156 दिनांक02/06/2021	5.50 कोटी	11	11	शा.नि.3.30/- कोटी म.नि. 1.36/- कोटी	09 कामेपुर्ण 02 प्रगतीत
6		कक्ष 2/ नपा 4/	3.46 कोटी	12	12	शा.नि.1.37/-	10 कामेपुर्ण

		113 / 154 दिनांक 26/03/2021				कोटी म.नि. 0.58/- कोटी	01 कामसुरु नाही 01 लाईनआऊट
7		कक्ष 2/ नपा 4/ 113 / 179 दिनांक 26/03/2021	4.01 कोटी	21	20	शा.नि.2.00/- कोटी म.नि. 0.85/- कोटी	20 कामेपुर्ण 01 फेरनिविदाखेळणीबसविणे
8	महाराष्ट्रसुवर्णजयंतीनगरोत्थानअभियान (जिल्हास्तर) शासनअनुदान 70% + मनपाहिस्सा 30%	कक्ष-2/नपा- 1/2022/4/ 10/ 1566 दिनांक 27/12/2022	27.03 कोटी	50 (01 जागाबदल)	50	शा.नि.9.72 कोटी म.नि. 2.34कोटी	42 कामेपुर्ण 08 कामेप्रगतीत
9		कक्ष-2/नपा- 1/2023/ 4/10/ 368 दिनांक 28/03/2023	6.55 कोटी	07	07	शा.नि.9.92 लक्ष म.नि. 3.95लक्ष	05 कामपुर्ण 01 कामेप्रगतीत 01 लाईनआऊट
10		कक्ष-2/नपा- 3/607/2024/ दिनांक 19/01/204	7.16 कोटी	18	18 (01 विद्युतविभाग)	शा.नि.2.90 कोटी म.नि. 34.12लक्ष	15 कामपुर्ण 02 कामेप्रगतीत
11	महाराष्ट्रसुवर्णजयंतीनगरोत्थानअभियान (जिल्हास्तर) शासनअनुदान 70% + मनपाहिस्सा 30%	कक्ष-2/नपा-3/ 432/ 2023 दिनांक 06/12/2023	33.96 कोटी	88 (02 विद्युतवि.)	88	शा.नि.10.56 कोटी म.नि. 21.80लक्ष	54कामेपुर्ण 26कामेसुरु/ प्रगतीत/ 01 LINE OUT
12	महाराष्ट्रसुवर्णजयंतीनगरोत्थानअभियान (जिल्हास्तर) शासनअनुदान 70% + मनपाहिस्सा 30%	कक्ष-2/नपा-3/ 754/ 2024 दिनांक 04/03/2024	16.12 कोटी	45	45	शा.नि.24.01 लक्ष म.नि. 32.74लक्ष	15कामपुर्ण 28कामेसुरू, प्रगतीत 01 दुसरेपाकिट
13	महाराष्ट्रसुवर्णजयंतीनगरोत्थानअभियान (जिल्हास्तर) शासनअनुदान 70% + मनपाहिस्सा 30%	क्र. कक्ष-2/नपा- 5/COLNSK- 59/631/2025- NAGARPALI KA	२.५ कोटी/-	03			02 फेरनिविदा 01 फाईनलपाकिटउघण्यात आले
14	महाराष्ट्रसुवर्णजयंतीनगरोत्थानअभियान (राज्यस्तर) शासनअनुदान 70% +	शासननिर्णयनगर विकासविभाग,	99.69 कोटी	22	22	शा.नि.31.25 कोटी	11 कामेपुर्ण 11 कामेप्रगतीत

	मनपाहिस्सा 30% रस्तेविकास	नगरो-2022/ प्र.क्र.110/नवि 33 दिनांक 29/04/2022.				म.नि. 18.13कोटी	
15	महाराष्ट्रसुवर्णजयंतीनगरोत्थानअभियान (राज्यस्तर) शासनअनुदान 70% + मनपाहिस्सा 30% उड्डाणपुलउभारणे.	शासननिर्णयक्र. बैठक -2015 / प्र.क्र. 119/ नवि 33 दिनांक 23 फेब्रुवारी, 2017	21.72 कोटी	01	01	21 कोटी	नागरिकांसाठीउड्डाणपुल चालुकरण्यात आला
16	महानगरपालिकाक्षेत्रातमुलभुतसोयीसुविधांचा विकासशासनअनुदान 75% + मनपाहिस्सा 25% शासननिर्णयनगरविकासविभाग, मनपा- 2021/प्र.क्र.177(20)/ नवि 16 दिनांक 03/11/2021	कक्ष-2/नपा- 2803/2022 दिनांक 05/07/2022	5.00 कोटीमंजुर	09	09	--	08 कामेपुर्ण 01 प्रगतीत
17	शासननिर्णयनगरविकासविभाग, मनपा - 2022/ प्र.क्र. 66(19) / नवि 16 दिनांक 30 मार्च, 2022	कक्ष -2/ नपा -2/ 25 / 2023 दिनांक 09/02/2023	5.00 कोटी	07	07	शा.नि.1.99 कोटी म.नि. 30.29लक्ष	07 कामेपुर्ण
18	शासननिर्णयनगरविकासविभाग, मनपा - 2022/ प्र.क्र. 66(19-अ) / नवि 16 दिनांक 11 एप्रिल, 2022	कक्ष -2/ नपा -2/ 26 / 2023 दिनांक 09/02/2023	5.00 कोटी	07	07	शा.नि.2.54 कोटी म.नि. 73.58 लक्ष	07 कामपुर्ण
19	शासननिर्णयनगरविकासविभाग, मनपा - 2022/ प्र.क्र. 152 -अ / नवि -16 दिनांक 14 जुन, 2022	कक्ष -2/ नपा -2/ 199/ 2023 दिनांक 19/04/2023	10.00 कोटी 7.47 कोटी	08	08	शा.नि.74.68 लक्ष म.नि. 24.92लक्ष	06कामपुर्ण 02 प्रगतीत
20	राज्यनदीसंवर्धनयोजनेअंतर्गतमोसमनदीकृ तीआराखडाप्रस्तावीतकामे :- डीसॉल्टींग, बायोरेमिडिएशनवेटलॅण्डकन्सट्रक्शन, रिव्हरचेनलिंग, घाट विकसीतकरणे, ड्रेनेजडायव्हर्जन, बगीचा, पाथवे, सायकलट्रक व पर्यावरणजनजागृती इ. कामांचाअंतर्भाव	शासननिर्णयक्र. रानयो 2019 / प्र.क्र. 20/ तां. क. 3 दिनांक 11/09/2019अ न्वये प्रशासकीयमान्य ता.	13.15 कोटी	01	01	शा.नि.3.34 कोटी म.नि. 88.32लक्ष	कामप्रगतीत
21	प्रधानमंत्रीजनविकासकार्यक्रमअंतर्गतदाने	अल्पसंख्यांकवि	4.15 कोटी	01	01	शा.नि. 1.93	कामप्रगतीत

	ग. नं 242 येथेहॉस्पिटलबांधणे	कासविभागज्ञापन क्र. अविवि- 2020/ प्र. क्र.07/ का.07 दि. 21/05/20				कोटी	
22	14 वावित्तआयोग :- वाडीयादवाखानाबांधणे	मा.आयुक्तआदेश क्र. विआ / साबांवि / प्रशा. मं./ 88/2021 दिनांक 24/08/2021	14.84 कोटी	01	01	6.55 कोटीशासन	कामप्रगतीत 80% पूर्ण Color work Door work Lift work
23	14 वावित्तआयोग :- अलीअकबरदवाखानाबांधणे	मा.आयुक्तआदेश क्र. विआ / साबांवि / प्रशा. मं./ 88/2021 दिनांक 24/08/2021	17.95 कोटी	01	01	5.71 कोटीशासन	कामप्रगतीत 75% पूर्ण First floor brick work 3 rd floor RCC work
24	15 वावित्तआयोग :- HWC आरोग्यकेंद्राचेबांधकामदुरुस्तीकरणे	प्रशासकियमंजुरी - महाराष्ट्रशासनजि ल्हाधिकारीकार्याल य, नाशिक (आरोग्यविभागजा. क्र. 216/22 दि. 14/10/22)	0.8545 कोटी	09	09	0.42 कोटी	09 कामेपूर्ण
25	राष्ट्रीयशहरीआरोग्यअभियानअंतर्गत 15 वित्तआयोगाच्याकार्यक्रमातुन HWC आरोग्यकेंद्राचेबांधकामदुरुस्तीकरणेबाबत एकुण(रु. 85,94,042 लक्ष)	प्रशासकियमंजुरी - जिल्हाधिकारीका र्यालय, नाशिक (आरोग्यविभाग जा. क्र. 216 / 22 दि. 14/10/22)	रु. 57.7 लक्ष	07	06		01 आदेशहोनेबाकी

26	नागरीदलितेतरयोजना	कक्ष 2/ नपा 3/ 429/2023 दिनांक 0 1/12/2023	6.64 कोटी	18	18	4.03 कोटी	17कामपुर्ण 01 कामसुरु
27	योजनेचेनाव - दलितेतरवस्तीसुधारयोजना (मंजुरअनुदानरु. 1 कोटी /-) शासनअनुदान 100%	मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक(नगरवि कासशाखा) यांचेआदेशक्र. कक्ष-2 / नपा- 5/COLNSK- 59/609/2025- NAGARPALI KA	01 कोटी	05	05		कार्यादेश झाले
28	दलितेतरवस्तीसुधारयोजना (मंजुरअनुदानरु. 1.45 कोटी /-) शासनअनुदान 100%	मा. जिल्हाधिकारी, नाशिकयांचेआदे शक्र. कक्ष-2 / नपा- 2/ 14/10/162 दि. 04/06/2021	1.45 कोटी	07	07	1.24 कोटी	07 कामेपुर्ण
29	राष्ट्रीयशहरीआरोग्यअभियानअंतर्गतआरो ग्यकेंद्राचेबांधकामदुरुस्तीकरणेबाबतएकु ण (रु. 98.00 लक्ष)	आरोग्यविभाग NUHM जा.क्र. 120/2023 आरोग्यविभागएन युएचएम, मालेगावदिनांक 174/06/2023	78.31	13	13		13 कामेपुर्ण
30	मा. आयुक्त, मालेगावमहानगरपालिका, “राष्ट्रीयनागरीआरोग्यअभियानअंतर्ग त 15 वावित्तआयोगाअंतर्गत”आरोग्यकेंद्राव रउपकेंद्रदुरुस्तीकरणेअथवाबांधणे.	आरोग्यविभाग जा.क्र. मामनपा/ आरोग्य/ प्रशा. मं./ 475/2024 दिनांक :-	5.96 कोटी	28	28		कामपुर्ण 02 प्रगतीत 05 म्हाडा 01 जानानाहि 06 लाईनआऊट 08

	(रु. 5.96 कोटी)	05/03/2024					
31	मालेगांवमहानगरपालिकामालेगांवस्वच्छभारतअभियाननागरी 2.0 अंतर्गतनविनसामुदायीकशौचालये व मुतारी (CT) उभारणे, दुरुस्तीकरणेअथवाबांधणे.	जा.क्र./राअस/स्वमअ/1005(2)-/2024-25 दि. 30/09/2024	22186689/-	13	13		03 कामेसरु 04 लाईनआऊटदिले
32	मालेगांवमहानगरपालिकास्वच्छभारत अभियाननागरी 2.0 अंतर्गतसार्वजनिकशौचालय व मुतारी (PT) उभारणे, दुरुस्तीकरणेअथवाबांधणे.	जा.क्र./राअस/स्वमअ/1006-8/2024-25 दि. 30/09/2024	3486288/-	07	07		कार्यादेश झाले
33	मालेगांवमहानगरपालिकास्वच्छभारत अभियाननागरी 2.0 अंतर्गतसार्वजनिकशौचालय व मुतारी (PT) उभारणे, दुरुस्तीकरणेअथवाबांधणे.	जा.क्र./राअस/स्वमअ/100-4/2024-25 दि. 30/09/2024	67500000/-	35			कार्यादेश झाले
34	केंद्रशासनपुरस्कृतपी.एम.ई. बससेवायोजनेअंतर्गतमालेगावशहरात पायाभुतसुविधापुरविणे.	शासननिर्णयक्र. पीबसे- 2024/प्र.क्र.40/नवि-32 दिनांक 07 मार्च 2024	राज्यशासनाकडुनप्रशासकियमंजुरअद्यापअप्राप्त	26 बस 06 बस =12मी. 20 बस = 09 मी.	निरंक	निरंक	राज्यशासनाकडुनप्रशासकियमंजुरअद्यापअप्राप्त