



(श. न.)

सार्वजनिक बांधकाम वभाग मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना (मंजूरअनुदान रु. 14,25,29,000/-) **(शासन अनुदान 100%)**

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. कक्ष-2/नपा-4/113/569/2021 दिनांक 26/03/2021

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	मंजूर नविदा दर	एकूण अदा रक्कम	सद्यस्थिती
						शासन नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पंचशलि नगर येथे व्यायाम शाळा बनवणे.	5000000/-	सुधीर तुकाराम जाधव	723 17-3-2022	प्राकलन दर	4898257/-	काम पूर्ण
2.	पंचशलि नगर येथे 23 सटिस चे शौचालय बनवणे.	3000000/-	वशिल जनादन पाटील	721 17-3-2022	प्राकलन दर		काम पूर्ण
3.	प्रभाग क्र. 08 अ आंबेडकर नगर येथे स्त्रियांचे सुलभ शौचालय बनवणे.	2500000/-	एम. एम. खान	596 11/01/2022	प्राकलन दर	2189913/-	काम पूर्ण
4.	प्रभाग क्र. 08 अ आंबेडकर नगर येथे पुरुषांचे सुलभ शौचालय बनवणे.	2500000/-	एम. एम. खान	598 11/01/2022	प्राकलन दर		काम पूर्ण
5.	प्रभाग क्र. 08 अ आंबेडकर नगर, रमाई नगर, श्रीराम नगर येथे ठकिठकिणी काँक्रीटीकरण करणे.	4999000/-	एम. एम. खान	722 17-3-2022	प्राकलन दर	4977002/-	काम पूर्ण
6.	प्रभाग क्र.08 अ आंबेडकर नगर, चंदन नगर, गौतम नगर येथे गटार करणे.	2498319/-	एम. एम. खान	594 11/01/2022	प्राकलन दर	2340289/-	काम पूर्ण
7.	श्रीराम नगर येथे स्त्रियांचे सुलभ शौचालय बनवणे.	2500000/-	एम. एम. खान	597 11/01/2022	प्राकलन दर	2395367/-	काम पूर्ण
8.	श्रीराम नगर येथे पुरुषांसाठी सुलभ शौचालय बनवणे.	2500000/-	एम. एम. खान	595 11/01/2022	प्राकलन दर	2450498/-	काम पूर्ण
9.	प्र.क्र.09 येथील हरनामे चौक येथे समाज मंदिर बनवणे.	2538000/-	हरषल गुलाब सोनवणे	737 17-3-2022	प्राकलन दर		मनपा जागा नाही
10.	प्र. क्र. 09 अ शविभक्त नगर एस.आर.1 येथे भुयारी गटार करणे.	2470582/-	ऋषीकेश वजिय पाटील	628 01/02/2022	प्राकलन दर	2176934/-	काम पूर्ण
11.	प्र.क्र. 09 अ संत रोहदास नगर येथे भुयारी	2469189/-	ऋषीकेश वजिय	639	प्राकलन दर	2424325/-	काम पूर्ण

	गटार करणे.		पाटील	01/02/2022			
12.	प्र.क्र. 09 संत रोहदास चौक ते हरनामे चौक साईड पट्टा करणे.	2498601/-	ऋषीकेश वजिय पाटील	640 01/02/22	प्राकलन दर		काम पूर्ण
13.	प्र.क्र. 09 अ ढोर वस्ती येथे भुयारी गटार करणे.	930000/-	ऋषीकेश वजिय पाटील	21 20/05/2022	प्राकलन दर	734879/-	काम पूर्ण
14.	प्र.क्र. 09 अ संत रोहदास चौक येथे व्यययाम शाळा बांधणे.	1493258/-	ए. जी. शेख	622 20/01/2022	प्राकलन दर		काम प्रगतीत
15.	प्र.क्र. 09 अ संत रोहदास चौक ते शिवाजी नगर स्मशान भुमी पर्यंत साईडपट्टा करणे.	3494000/-	ऋषीकेशन वजियराव पाटील	698 14/03/2022	प्राकलन दर	3476829/-	काम पूर्ण
16.	प्र.क्र. 09 अ एस.आर.12/2 बी मनपा जागेवर वाचनालय बांधणे.	1493258/-	मनोज अहरि	625 24/01/2022	प्राकलन दर		NOC नसल्याने काम प्रलंबित
17.	आंबेडकर नगर ते मोहन थिएटर कॉम्प रोड पर्यंत हॉटमक्स रस्ता करणे.	5000000/-	एम. एम. खान	746 30/03/2022	प्राकलन दर	4356359/-	काम पूर्ण
18.	पंचशलि नगर येथे समाज मंदिर बनवणे.	2538000/-	सौ. नुतन अरुण मोहति	684 03/03/2022	प्राकलन दर	2079892/-	काम पूर्ण
19.	प्रभाग क्र. 11 येथे भीमनगर व जागृती नगर व नालंदानगर व नवसारी ते आरसीसी गटार नवीन तयार करणे.	9996000/-	एम.एम.खान	683 03/03/2022	प्राकलन दर	9996644/-	काम पूर्ण
20.	प्रभाग क्र. 11 येथे भीमनगर व आनंदनगर बनवस ते समिट रोड व डब्ल्यू पी एम रोड तयार करणे.	14999000/ -	एम.एम.खान	682 03/03/2022	प्राकलन दर	13264994/-	काम पूर्ण
21.	प्रभाग क्र. 09 मालेगाव कॉम्प येथे मोची कॉर्नर पेढारी समाज वस्तीपर्यंत समिट रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	14974000/ -	अमोल शेवाळे	673 18/02/2022	प्राकलन दर	14764815/-	काम पूर्ण
22.	वार्ड क्र. 4 मधील गायकवाड वस्ती व प्लॉट वस्ती रोड हॉटमक्स करणे.	3218000/-	सौ. नुतन अरुण मोहति	724 17/03/2022	प्राकलन दर	3155453/-	काम पूर्ण
23.	वार्ड क्र. 4ब सायने येथील आंबेडकर नगर पुतळ्या समोर समाज मंदिर परिसरात इंदरिनगर, रोहदास नगर येथे WBM करुन समिट रोड करणे.	4126000/-	सौ. नुतन अरुण मोहति	725 17-3-2022	प्राकलन दर	4125433/-	काम पूर्ण
24.	वार्ड क्र. 4 ब सायने येथील मगरे प्लॉट	1684000/-	सौ. नुतन अरुण	665	प्राकलन दर	1680030/-	काम पूर्ण

	वस्ती व जभिऊ भमिराव मगरे वस्ती WBM करून समिट रोड करणे.		मोहति	15/02/2022			
25.	वार्ड क्र. 4 ब सायने येथील आंबेडकर नगर पुतळ्या समोर समाज मंदिर परीसरात इंदरिनगर, रोहदास नगर येथे पीसीसी करणे.	996579/-	सौ. नुतन अरुण मोहति	636 01/02/2022	प्राकलन दर		काम पूर्ण
26.	वार्ड क्र. 4 ब दरेगाव अचानक नगर मागील कच्चा नाला आरसीसी नाला करणे.	2020000/-	शरद शांताराम पाटील	628 25/01/2022	प्राकलन दर	1979919/-	काम पूर्ण
27.	प्रभाग क्र. 1 संवधान नगर येथे समिट रोड बनवणे.	2999000/-	मे. ओम सेल्स कॉर्पोरेशन	675 23/02/2022	प्राकलन दर	2992411/-	काम पूर्ण
28.	प्रभाग क्र.1 पंचशलि नगर ते पापा पहेलवान यांचे घर ते भायगाव रोड पर्यंत हॉटमक्स रोड बनवणे.	2498865/-	शरद शांताराम पाटील	602 13/01/2022	प्राकलन दर	2494322/-	काम पूर्ण
29.	प्रभाग क्र. भायगाव गल्ली नं. 188/1, येथे हॉटमक्स रोड बनवणे.	2498000/-	शरद शांताराम पाटील	606 14/01/2022	प्राकलन दर	2498000/-	काम पूर्ण
30.	प्रभाग क्र. भायगाव गल्ली नं. 188/2, येथे हॉटमक्स रोड बनवणे.	2498284/-	शरद शांताराम पाटील	604 13/01/2022	प्राकलन दर	2042884/-	काम पूर्ण
31.	प्रभाग क्र. 1 मालेगाव कॉम्प गवळी वाडा येथे गटार बनवणे.	1995000/-	मे. ओम सेल्स कॉर्पोरेशन	603 13/01/2022	प्राकलन दर	1878335/-	काम पूर्ण
32.	प्रभाग क्र.1 पंचशलि नगर ते पान स्टॉल ते सोमवार बाजार चौक पर्यंत हॉटमक्स रोड बनवणे.	5997000/-	श्री. शरद शांताराम पाटील	676 23/02/2022	प्राकलन दर	2679562/-	काम प्रगतीत
33.	प्रभाग क्र.1 भमिनगर येथे समिट रोड करणे.	1999157/-	वशिल जनादन पाटील	637 01/02/2022	प्राकलन दर		काम पूर्ण
34.	वार्ड क्र. 1 प्रकाश हौसगि सोसायटी ते झेडा वंदन चौक येथे WBM व समिट रोड करणे.	2495961/-	अन्सारी अकील अह. अब्दूल खालीक	614 24/01/2022	प्राकलन दर	2413006/-	काम पूर्ण
35.	प्रभाग क्र. 01 चंद्रमणीनगर, महादेवनगर ते नदीपर्यंत गटार करणे.	2497912/-	अन्सारी अकील	615 24/01/2022	प्राकलन दर		काम पूर्ण
36.	वार्ड क्र. 1 हमितनगर ते नदीपर्यंत आरसीसी गटार करणे.	2492976/-	अन्सारी अकील	613 24/01/2022	प्राकलन दर	2447890/-	काम पूर्ण
37.	वार्ड क्र.1 संवधाननगर स.नं. 194, देशी दारु दुकान ते सैदाणे मलि पर्यंत दोन्ही बाजू पी.सी.सी. गटार करणे.	2499395/-	अन्सारी अकील अह. अब्दूल खालीक	617 19/01/2022	प्राकलन दर	2188320/-	काम पूर्ण

38.	प्रभाग क्र. 1 चंद्रमणीनगर येथे दोन्ही बाजू पी.सी.सी. गटार करणे.	2495000/-	अन्सारी अकील	680 03/03/2022	प्राकलन दर		काम पूर्ण
39.	वार्ड क्र. 1 संवधाननगर स.नं. 111, राजू जाधव ते संतोष शर्दि यांचे घरापर्यंत पी.सी.सी. गटार करणे.	2497700/-	अन्सारी अकील अह. अब्दूल खालीक	616 24/01/2022	प्राकलन दर	2494713/-	काम पूर्ण
40.	वार्ड क्र.1 प्रकाश हौसगि सोसायटी ते नदी कनारापर्यंत पीपीसी गटार करणे.	2126000/-	ए. जी. शेख	627 25/01/2022	प्राकलन दर	1548921/-	काम पूर्ण
41.	वार्ड क्र. 1 कुणाल पपिळे ते राजु वकील यांच्या घरापर्यंत WBM व समिट रोड करणे.	2494707/-	अन्सारी अकील अह. अब्दूल खालीक	618 24/01/2022	प्राकलन दर	2334919/-	काम पूर्ण
	एकूण रक्कम	14,25,29,000/-				11,14,81,115/-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना (मंजूर अनुदान रु. 8,17,51,347/-) (शासन अनुदान 100%)

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. कक्ष-2/नपा-2/2021/4/10/406 दिनांक 24/03/2021

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	मंजूर नविदा दर	एकूण अदा रक्कम शासन नधी	सद्यस्थिती
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	भमिनगर व स.नं. 140 येथे WBM व समिट रोड करणे. (प्रथमवेळ)	999768	वशिवास दपिक पाटील	06 26/04/20 23	प्राकलन दर	999700/-	काम पुरण
2.	भमिनगर व स.नं. 154/155 येथे WBM व समिट रोड करणे. (प्रथमवेळ)	999768	वशिवास दपिक पाटील	05 26/04/20 23	प्राकलन दर	949950/-	काम पुरण
3.	नालंदा नगर (पेडकाई माता नगर) येथे स.नं. 205 येथे WBM व समिट रोड करणे. (प्रथमवेळ)	999768	वजिय कन्स्ट्रक्शन	98 04/10/20 23	11.14 % कमी		काम सुरु
4.	प्र.क्र. 02 आंबेडकर नगर द्याने येथे गटार व रोड करणे.	2500000	नरिजन वल्लभ कलत्रे	116 26/10/20 23	3.30% कमी		कार्यादेश दलि
5.	भमि नगर स.नं. 154/155 (उजवी बाजु) येथे आर.सी.सी. नाला करणे. (प्रथमवेळ)	999737	मनषि रामचंद्र पाटलि	90 04/10/20 24	प्राकलन दर		कार्यादेश दलि
6.	भमि नगर स.नं. 154/155 (डावी बाजु) येथे आर.सी.सी. नाला करणे. (प्रथमवेळ)	999737	मनषि रामचंद्र पाटलि	110 04/10/20 24	प्राकलन दर		कार्यादेश दलि
7.	मोतीबाग नाका ते महाजन टेंट हाऊस स.नं. 152 येथे आर.सी.सी. नाला करणे. (प्रथमवेळ)	999737	मनषि रामचंद्र पाटलि	109 04/10/20 24	प्राकलन दर		कार्यादेश दलि
8.	स.नं. 158/2 गौरव बोरसे ते पट्टि परदेशी यांच्या घरापर्यंत आर.सी.सी. नाला करणे. (प्रथमवेळ)	999737	रफकि सुभेदार पठाण	53 21/02/20 23	प्रा. पेक्षा शे. 0.8% कमी	887604/-	काम पुरण

9.	स.नं. 158/2 पट्टी परदेशी ते पाणी टाकी पर्यंत आर.सी.सी. नाला करणे. (प्रथमवेळ)	999737	अब्दुल कादर हाजी	52 21/02/20 23	प्रा. पेक्षा शे. 7.80% कमी	920476/-	काम पूर्ण
10.	नालंदा नगर, पेडकाई माता मंदिर स.नं. 205 येथे आर.सी.सी. नाला करणे.	999737			प्राकलन दर		जागे अभावी रद्द
11.	नवी वस्ती स.नं. 182 येथे सुनलि पवार ते भविसन भालेराव यांचे घरापर्यंत (उजवी बाजू) आर.सी.सी. नाला करणे. (प्रथमवेळ)	999737	वशिवास दपिक पाटील	07 26/04/20 23	प्राकलन दर	980730/-	काम पूर्ण
12.	नवी वस्ती स.नं. 182 भविसन भालेराव यांचे घरापर्यंत आर.सी.सी. नाला करणे. (प्रथमवेळ)	999737	कृणाल शिवाजी पाटील	11 09/05/20 23	प्रा. पेक्षा शे. 0.100% कमी दर	998667/-	काम पूर्ण
13.	नवी वस्ती, भमि नगर ते श्रीराम नगर स.नं. 153 येथे समिट रोड करणे.	999768					Lay out required
14.	प्र.क्र. 2अ आंबेडकर नगर समिट रोड करणे.	2346192	बसेरा कन्सट्रक्शन	30 13/07/20 23	9.79% कमी	2113226/-	काम पूर्ण
15.	प्र.क्र. 2 अ चंद्रमणी नगर समिट रोड करणे.	1805597	बसेरा कन्सट्रक्शन (NOTICE)	31 13/07/20 23	9.79% कमी		काम चालु नाही
16.	प्र.क्र. 02 दयाने आंबेडकर नगर, करीम नाका ते नदी पात्रापर्यंत नाला लगत समिट रोड करणे.	2000000	नरिजन वल्लभ कलत्रे	115 26/10/20 23	3.30% कमी		काम चालु नाही
		887712					
17.	प्र.क्र. 02 बहुजन नगर गट नं. 3 व 4 येथे समिट रोड करणे. (प्रथमवेळ)	2000000	बसेरा कन्सट्रक्शन	28 13/07/20 23	9.79% कमी		काम चालु नाही
18.	प्र.क्र.02 आंबेडकर नगर दयाने येथे समिट रोड करणे.	5000000	बसेरा	29 13/07/20	9.79%	3978897/-	काम पूर्ण

	(प्रथमवेळ)		कन्सट्रक्शन	23	कमी		
19.	प्र.क्र. 02 रमाई नगर येथे समिट रोड करणे.	5000000	नरिंजन वल्लभ कलत्रे	114 26/10/2023	3.30% कमी	4835194/-	काम पुरण
20.	प्र.क्र. 02 आंबेडकर नगर येथे सुलभ शौचालय बनवणे. (प्रथमवेळ)	4000000	रंजति रघुनाथ भोसले	80 08/09/2023	2.09% कमी	1833465/-	1 st RA काम प्रगतीत 50%
21.	वार्ड क्र. 01 प्रकाश हौसगि सोसायटी, ते चंद्रमणी नगर समिट रोड करणे.	3660835	गोरख श्रावण सुर्यवंशी	309 14/03/2024	प्राकलन दर		कार्यादेश
22.	वॉर्ड नं. 1 चंद्रमणी नगर ते स्वातंत्र सैनिक उदयानापर्यंत समिट रोड करणे. (प्रथमवेळ)	2981187	आदित्य शिवाजी जाधव	53 07/08/2023	प्राकलन दर	2965650/-	काम पुरण
23.	प्र.क्र. 9अ मांगवाडा येथे स्त्रियांसाठी शौचालय बांधणे. (प्रथमवेळ)	2199346	मयुर रघुनाथ शेलार	56 08/03/2023	प्राकलन दर	2198032/-	काम पुरण
24.	प्र.क्र.9 अ स.नं. 1 समिट रोड करणे. (प्रथमवेळ)	1899000	मयुर रघुनाथ शेलार	76 06/09/2023			काम पुरण
25.	प्र.क्र. 8 रमाई नगर दयाने फरशी पुल ते रामवाडी पर्यंत भुयारी नाला करणे. (प्रथमवेळ)	10000000	वशाल जनार्दन पाटील	20 08/06/2023	प्राकलन दर		काम पुरण
26.	प्र.क्र. 08 आंबेडकर नगर, रमाई नगर, गौतम नगर, व इतर ठिकाणी एल.ई.डी. लाईट व पोल लावणे.	2989426	तुळजाई एंटरप्राइजेस	20 05/01/2024	0.99% कमी		वदियुत वभाग
		499610					
27.	प्र.क्र. 8 आंबेडकर नगर येथे बहुउद्देशीय सभागृह बांधणे. (प्रथमवेळ)	5000000	अब्दुल कादर हाजी मो.	134 11/12/2023	प्राकलन दर		काम पुरण
28.	प्र.क्र. 11 येथे भमिनगर, नवी वस्ती, वाल्मिकि नगर, लुंबी नगर व जागृती नगर या भागात गटार करणे. (प्रथमवेळ)	9991072	रंजति रघुनाथ भोसले	99 04/10/2023	प्राकलन दर	8757696/-	काम पुरण

29.	प्र.क्र. 11 येथे भमिनगर, वाल्मकि नगर, जागृती नगर या भागात ठकिठकिणी समिट रोड करणे. (प्रथमवेळ)	4994402	अब्दुल कादर हाजी मो.	26 13/07/20 23	प्राकलन दर		80% काम पुरण
	एकुण	8,17,51,34 7/-				3,06,38863 /-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना (मंजूर अनुदान रु. 11,00,00,000/-) (शासन अनुदान 100%)

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. ककष-2/नपा-2/2023/4/10/278 दिनांक 06/03/2023

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	मंजूर नविदिा दर	एकूण अदा रक्कम शासन नधी	सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मालेगाव कॅम्प श्री कासवे यांचे घर ते श्री कारले यांचे घराजवळील परसिर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	25,00,000/-	मयुर केवळ हरि	274 14/03/024	प्राकलन दर	2469970/-	काम पूर्ण
2.	छ. शिवाजी महाराज नगर श्री. शरिसाठ यांचे घर जवळील व परसिर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	25,00,000/-	राजीव गांधी मजुर सह. संस्था	212 01/03/24	प्राकलन दर		काम पूर्णतात भुयारी काम बाकी
3.	मालेगाव कॅम्प अरुण गुरुड यांचे घर ते महाले यांचे घराजवळील परसिर काँक्रीटीकरण करणे.	10,00,000/-				सदरलि ठकिणी काम झाले असल्याने प्र.क्र. 1 कनषिठ अभियंता यांनी काम रदद बाबत अहवाल दिला आहे. साईड बदली साठी प्रस्तव दाखल	
4.	मालेगाव कॅम्प रामवाडी ते पेंढारी समाज स्मशानभूमी ते छत्रपती शिवाजी महाराज नगर परसिर काँक्रीटीकरण करणे.	70,00,000/-	गंगामाय कन्सट्रक्शन	284 14/03/024			काम पूर्णतात
5.	छ. शिवाजी महाराज नगर शिवाजी वाडी क्रांतीनगर व संत रोहदास चौक परसिरात पोल व पथदपि बसवणे.	50,00,000/-	वदियुत विभाग	वदियुत विभाग	वदियुत विभाग	वदियुत विभाग	वदियुत विभाग
6.	मालेगाव कॅम्प गट नं. 01 श्री कासवे यांचे घराजवळ वॉल कम्पाऊंड करणे.	30,00,000/-	शरद शांताराम पाटलि	21 14/06/2024	प्राकलन दर	2980634/-	काम पूर्ण
7.	मालेगाव कॅम्प पंचशलि नगर येथे स्मशानभूमी बनवणे.	30,00,000/-	शेवाळे दादाजी अभिमिन	225 07/03/24	प्राकलन दर		काम पूर्ण
8.	मालेगाव कॅम्प मल्लुशेठ बंगला ते पंचशलि नगर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	90,00,000/-	गंगामाय कन्सट्रक्शन	288 14/03/024	प्राकलन दर		काम सुरु
9.	मालेगाव कॅम्प साने गुरुजी नगर येथे महिला शौचालय बांधणे.	20,00,000/-	शेख नवदि एहरार	218 04/03/24	प्राकलन दर		काम पूर्ण
10.	भायगाव गट नं. 217 श्री. पटार्ड यांचे घर ते गट नं. 215 परसिर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3708940/-	उन्नीती कन्सट्रक्शन	276 14/03/024			काम पूर्ण
11.	कलेक्टर पट्टा नव विसती त्रिरित् नगर येथे समाजमंदिर बनवणे.	50,00,000/-	अब्दुल कादर हाजी मो.	२७ १४/०६/२०२४		2644818/-	काम पूर्ण
12.	मोतीबाग नाका नव विसती येथे शौचालय बनवणे.	40,00,000/-	मृणाल कन्सट्रक्शन	262 14/03/024			काम पूर्ण

13.	मोतीबाग नाका नवविस्ती परसिरात काँक्रीटीकरण करणे.	50,00,000/-	1. कादर हाजी मोहम्मद	310 14/03/2024	प्राकलन दर		LINE OUT दली RCC नाला काम प्रगतीत
14.	सोयगाव गावठाण राजवाडा येथे समाज मंदिर बनवणे.	35,00,000/-	शरद शांताराम पाटील	256 14/03/2024	प्राकलन दर	3404743/-	काम पूर्ण
15.	सोयगाव राजवाडा परसिरात काँक्रीटीकरण करणे.	50,00,000/-	अमोल शेवाळे	१३१ १०/१०/२०२४			भुयारी गटार काम प्रगतीत
16.	दरेगाव अचानक नगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	25,00,000/-	शेख नवदि एहरार	217 04/03/24	प्राकलन दर		काम पूर्ण
17.	दरेगाव येथे सामाजिक सभागृह वॉलकंपाऊंड बांधणे. (टेकडीवरील काम)	90,00,000/-	मुदससरि अह. कदरि अह.	320 14/03/2024	प्राकलन दर	8989589/-	काम पूर्ण
18.	श्रीराम नगर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर व अचानक नगर परसिरात काँक्रीटीकरण करणे.	25,00,000/-	हरषि पाटील	47 18/06/2024	प्राकलन दर		काम सुरु
19.	श्रीराम नगर कैलास नगर व परसिरात काँक्रीटीकरण करणे.	25,00,000/-	शरद शांताराम पाटील	251 14/03/2024	प्राकलन दर	2500000/-	काम पूर्ण
20.	दयाने पुल ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर ते एकात्मता चौक रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	1,40,00,000/-	गंगामाय कन्सट्रक्शन	58 06/08/2024	प्रकलन दर	13822696/-	काम पूर्ण
21.	दयाने येथे सामाजिक सभागृह व वॉलकंपाऊंड बांधणे.	80,00,000/-	अकलि अन्सारी	02 13/06/2024	11% कमी		काम प्रगतीत
22.	दयाने फरशीपुल ते गारुडी समाज स्मशानभूमीपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	30,00,000/-	तुळजा भवानी मजुर बांध. व सह. संस्था	314 14/03/2024	प्राकलन दर		काम पूर्ण
23.	दयाने मांतग व गारुडी स्मशानभूमीस वॉलकंपाऊंड करणे.	20,00,000/-	मनोज जभाऊ राजवंशी	16 14/06/2024	प्राकलन दर	1930987/-	काम पूर्ण
24.	सायने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर व इंदरिनगर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	25,00,000/-	संदपि प्रकाश शदि राहुल पाटील	45 14/06/2024	प्राकलन दर	2461933/-	काम पूर्ण
25.	सायने मगरे प्लॉट वस्ती व समाजमंदिराजवळ रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	25,00,000/-	अमोल सुभाष शेवाळे	९४ ०४/१०/२०२४			काम सुरु
	एकूण रक्कम	11,00,00,000/-			एकूण खर्च	4,12,05,370/-	

**मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग**

योजनेचे नाव :- लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना (मंजूर अनुदान रु. 7,29,89,864/-)

(शासन अनुदान 100%)

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. कक्ष-2/नपा-4/1/3 दिनांक 24/01/2024

अ क्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	मंजूर नविदा दर	एकूण अदा रक्कम	सदयस्थिती
						शासन नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	संवधान नगर बापुजी चव्हाण ते कपील सोनवणे यांचे घराजवळ समिट रोड करणे.	5000000	हरीष जयप्रकाश पाटलि	309 14/03/2024	प्राकलन दर		काम पुरण
2.	मोतीबाग नाका नवविस्ती ते वाल्मकि नगर ते पाण्याची टाकी पर्यंत समिट रोड करणे.	23295489	एस.बी. देशमुख	51 19/06/2024	प्राकलन दर		काम प्रगतीत
3.	पंचशलि नगर येथे सभामंडप करणे.	600000	महालक्ष्मी कन्सल्टरकशन	19 14/06/2024	प्राकलन दर	598587/-	काम पुरण
4.	मा.कॅम्प पंचशलि नगर बौध्द स्मशान भुमी समोरलि जागेस वॉल कम्पाऊंड व जॉंगि ट्रॅक करणे.	10000000	उन्नती कन्सल्टरकशन	323 14/03/2024	प्राकलन दर	5278826/-	काम पुरण
5.	भायगाव संवधान नगर गट नं. 198/3 परसिरात रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	5000000	केशव महादु देवरे	13 14/06/2024	प्राकलन दर	4999461/-	काम पुरण
6.	संगमेश्वर स.नं. 15 वाल्मकि नगर येथील शौचालयाच्या परसिरात काँक्रीटकरण व नवनि 40 शौचालय बांधणे.	4438290	सैय्यद अब्दुल कदीर	77 04/10/2024			काम प्रगतीत
7.	संगमेश्वर मोतीबाग नाका येथील स.नं. 67 येथील बौध्द समाज स्मशानभुमीत सुवधा पुरवणे.	6157295	मनषि रामचंद्र पाटलि	29 14/06/2024	प्राकलन दर		काम प्रगतीत 50% पुरण
8.	नामपुर रोड ते आयु. मच्छदिर यांचे घर व परसिरात समिट रोड करणे.	4999709	केशव महादु देवरे	14 14/06/2024	प्राकलन दर	4999706/-	काम पुरण
9.	भायगाव गट नं. 211/1/2 आयु अनलि शेजवळ ते हॅपीहोम रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	999989	शशकिंत वसंत अमृतकर	233 13/03/2024	प्राकलन दर		काम पुरण
10.	भायगाव गट नं. 217/2 आयु वशाल दलीप	999972	शशकिंत वसंत	232 13/03/2024	प्राकलन	995197/-	काम पुरण

	पवार ते आयु अनलि पटाईत यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे.		अमृतकर		दर		
11.	भायगाव, संवधान नगर येथील गट नं. 111 आयु वकिस आहरि ते आयु खंडु उशरि यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	4999519	केशव महादु देवरे	17 14/06/202 4	प्राकलन दर		काम पूर्ण
12.	भायगाव, गट नं. 210/1/ब आयु संजय सोनवणे ते उशरि ते नायरा पेट्रोल पंपा पर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	1999922	हरषि जयप्रकाश पाटलि	80 04/10/202 4			काम पूर्ण
13.	भायगाव, गट नं. 211/1/2 आयु बोराळे सर ते आयु छोटु भाऊ ते आयु नाना जगताप यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	1499679	हरीष जयप्रकाश पाटलि	54 19/06/202 4			काम प्रगतीत
14.	सोयगाव आयु अभिमिन देवरे यांचे घरापासून ते आयु सुहास गायकवाड यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	3000000	नखिलि कापसे	48 19/06/202 4	प्राकलन दर	3000000/-	काम पूर्ण
	एकूण रक्कम	7,29,89,86 4/-			एकूण	1,98,71,77 7/-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान (जिल्हास्तर) रु. 550लक्ष) शासन अनुदान 70% + मनपा हसिसा 30%

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. कक्ष2/नपा-4/113/156/2021 दिनांक 02/06/2021

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदा कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च		सद्यस्थिती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हजार खोली मदनि कटपसि सेंटर ते शेरु शेठ यांचे घरापर्यंत समिट काँक्रीट रोड करणे.	7000000	उबेदुल्ला मेहमूद खान	726 17/03/22	प्राकलन दर	4874777	2089190	काम पूर्ण
2.	आग्रा रोड जाललाबाद हनफि शव्वाल यांचे घर ते मयुर ऑटो वाले यांचे घरापर्यंत समिट रोड करणे.	4000000	उबेदुल्ला मेहमूद खान	33 03/10/22	प्राकलन दर	2688997	1152427	काम पूर्ण
3.	आगरारोड स.नं. 78/2 मदनि टॉवर ते जमील खटकी यांचे घरासमोर व इनयित हाजी यांचे घरा पासुन ते मलिन बेकरी पर्यंत समिट रोड करणे.	4000000	हरषि पाटील	31 29/08/22	प्राकलन दर	2931573	1072526	काम पूर्ण
4.	हजार खोली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाच्या चारही बाजूस समिट रोड करणे.	7000000	एम.एम.खान	731 17/03/22	प्राकलन दर	4905560	2094440	काम पूर्ण
5.	नुरबाग चौक ते आयेशा नगर मेन चौक पर्यंत समिट रोड करणे.	8000000	एम.एम.खान	733 17/03/22	प्राकलना पेक्षा शे. 0.100% कमी दर	5599525	2399796	काम पूर्ण
6.	महाराष्ट्र सायजगि ते आयेशा नगर मेन चौक पर्यंत समिट रोड करणे.	7000000	उबैद खान	726 17/03/22	प्राकलना पेक्षा शे. 0.100%	4896066	2098314	काम पूर्ण

					कमी दर			
7.	आयेशा नगर मोहसनि आईस फॅक्टरी ते सुफिया मसजिद पर्यंत समिट रोड करणे.	3000000	वजिय कन्सट्रक्शन	730 17/03/22	प्राकलन दर	2198642	804381	काम पुरण
8.	आयेशा नगर कबरस्तान ते अजीज रलियबल ते अन्वर शाबान नगर चौक नशिात स्कुल पर्यंत समिट रोड करणे.	4000000	एम.एम.खान	732 17/03/22	प्राकलन दर	2894620	1059007	काम पुरण
9.	गट क्र. 191 बशीर हाजी यांचे घर ते जनता कॉलनी आरफि शाळा कॉलनी पर्यंत समिट रोड करणे.	5000000	उबैद खान	728 17/03/22	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
10.	गट नं. 123 मुनाफ टि.व्ही. वाले यांचे घरापर्यंत नुरभाई मेहबुब भाई यांचे घरापर्यंत समिट रोड करणे.	3000000	उबैद खान	727 17/03/22	प्राकलन दर			काम प्रगतीत, कॉक्रीट बाकी
11.	युसुफिया मसजिदीच्या गल्लीत समिट रोड करणे.	3000000	अवनिश नागराज गोलाईत	729 17/03/22	प्राकलना पेक्षा शे. 0.010% कमी दर	2101829	898169	काम पुरण
	एकुण	55000000				33091589/-	13668250/-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान (जिल्हास्तर) रु. 346 लक्ष) शासन अनुदान 70% + मनपा हसिसा 30%

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. कक्ष2/नपा-4/113/154/2021 दिनांक 26/03/2021

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदा कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च		सद्यस्थिती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अर्चना अपार्टमेंट ते भायगाव रोड पर्यंत हॉटमक्स रोड करणे	5999892	नुतन अरुण मोहति	25 08/05/22	प्राकलन दर			काम पूर्ण
2.	डॉ. वाव्हळ हॉस्पिटल ते शाहू नगर पर्यंत हॉटमक्स रोड करणे	3998720	नलिराज कन्सल्टरकशन	29 08/08/22	प्राकलन दर	2334236	1000387	काम पूर्ण
3.	संधी मंगल कार्यालय ते जुने रमिंड होम ते जगदशि गाभा यांचे घरापर्यंत हॉटमक्स रोड करणे	3998720	वशिल पाटील	26 08/08/22	प्राकलन दर	2427010	1040147	काम पूर्ण
4.	पप्पु बटेजा यांचे घरापासून ते जुना रमिंडहोम पर्यंत व गोपाळ रोहडा यांचे घरापासून ते गणेश मुळे यांचे घरापर्यंत हॉटमक्स रोड करणे	2995829	वशिल पाटील	27 08/08/22	प्राकलन दर	1918175	822075	काम पूर्ण
5.	भायगाव व नववसाहत येथे समिट रोड करणे.	3999783	रणजति भोसले	28 08/08/22	प्राकलन दर	2710069	1161458	काम पूर्ण
6.	रंगीला पान स्टॉल ते मोसम नदी पर्यंत हॉटमक्स रोड करणे	1999854	वशिल पाटील	13 09/05/22	0.10% कमी			लाईन आऊट
7.	वार्ड क्र. 01 शरमा चककी ते शेवाळे गुरुजी यांच्या घरापर्यंत हॉटमक्स रोड करणे.	2497959	रमण महाले	36 28/12/22	प्राकलन दर	621459	266340	काम पूर्ण
8.	वार्ड क्र. 10 हनुमान व्यायाम शाळेजवळ Wbm व समिट रोड करणे.	1263318	अकील अन्सारी	14 19/05/22	प्राकलन दर	884242	378961	काम पूर्ण
9.	वार्ड क्र. 01 भाग्योदय कॉलनी स. नं. 68, भाटे ते महादेव मंदिर पर्यंत हॉटमक्सने रसिर्फेसगि करणे.	1473293	रमण महाले	35 28/12/22	प्राकलन दर	871798	373628	काम पूर्ण
10.	वार्ड क्र. 01 वाव्हळ हॉस्पिटल ते भगतसगि नगर येथे हॉटमक्सने रसिर्फेसगि करणे.	2497959	दत्त मजुर सो.	11 28/04/22	प्राकलन दर			काम सुरु
11.	वार्ड क्र. 01 वाव्हळ हॉस्पिटल ते सुयोग मंगल कार्यालय येथे हॉटमक्सने रसिर्फेसगि करणे	2497959	रमण महाले	39 28/12/22	प्राकलन दर	1366581	585677	काम पूर्ण

12.	वार्ड क्र. 01 गवळी वाडा, श्रीकृष्ण नगर वनीद पवार यांचे घरापासून ते ए. पी. ब्लॉक ते नलिश गवळी यांच्या घरापर्यंत पीसीसी गटार करणे.	1440950	अकील अन्सारी	15 19/05/22	प्राकलन दर	632112	270905	काम पूर्ण
	एकुण	34664236/-			एकुण	13765682/-	5899578/-	

**मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग**

योजनेचे नाव :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान (जिल्हास्तर) रु. 401 लक्ष) शासन अनुदान 70% + मनपा हसिसा 30%

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. कक्ष2/नपा-1/2022/1000/2021 दिनांक 30/08/2022

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदा कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च		सद्यस्थिती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सोयगाव, बाळू (आण्णा) बच्छाव ते कैलास बच्छाव यांचे घरापर्यंत रस्ता व भुमगित गटार करणे.	1998119	अमोल शेवाळे	651 04/02/2022	प्राकलन दर	1393602	597258	काम पूर्ण
2.	श्री. स्वामी समर्थ केंद्र परसिरातील रस्ते बनवणे.	999119	हरषलकुमार सोनवणे	646 04/02/2022	प्राकलन दर	691380	296599	काम पूर्ण
3.	सुदाम नगर परसिरातील ठिकठिकाणी रस्ते बनवणे.	2998777	योगेश अरुण संधानशवि	666 16/02/2022	प्राकलन दर	2052669	879715	काम पूर्ण
4.	हनुमान कॉलनी ते पुंडलिक नगर रस्ता व भुमगित गटार बनवणे.	2998286	अमोल शेवाळे	685 07/03/2022	प्राकलन दर	2070340	887289	काम पूर्ण
5.	आई माऊली ते हरषवर्धन कॉलनी ते सुनयना सोसायटी ते शवि रस्ता व बपीन बच्छाव यांचे घरापर्यंत रस्ता बनवणे.	1998979	योगेश अरुण संधानशवि	657 11/02/2022	प्राकलन दर	1385200	593657	काम पूर्ण
6.	जंभारु नगर ते आशापुरी परीसर रस्ता व भुमगित गटार बनवणे.	997308	योगेश अरुण संधानशवि	658 11/02/2022	प्राकलन दर	694496	297641	काम पूर्ण
7.	संजू (मामा) पाटील यांचे घर ते करिण शदि यांचे घर ते माळवाळ साहेब यांचे घर ते सप्तशृंगी चौक पर्यंत रस्ता बनवणे.	1999747	शरद शांताराम पाटील	648 04/02/2022	प्राकलन दर			काम पूर्ण
8.	करिण शदि यांचे घर ते माळवाळ साहेब ते नकुल भोसले यांचे घर ते रेशमाई वर्कशॉप ते	2999320	शरद शांताराम	687 07/03/2022	प्राकलन दर	2094648	897706	काम पूर्ण

	नाना बच्छाव यांचे घरापर्यंत व प्रशांत पाटील यांचे घर ते पॉश हेअर आर्ट पर्यंत भुमगित गटार बनवणे.		पाटील	2				
9.	नाना बच्छाव यांचे घर ते अवनिश नकिम यांचे घर ते संभाजी कॉलनी पर्यंत रस्ता बनवणे	999930	अमोल शेवाळे	651 04/02/2022	प्राकलन दर	696364	266466	काम पूर्ण
10.	तृप्ती प्रोव्हजिन, फुले कॉलनी व नागाई कॉलनी ते शविशाही कॉलनी व शवाजी पुतळा ते सप्तशृंगी चौक रस्ता व भुमगित गटार बनवणे.	4987188	वशाल जनार्दन पाटील	686 07/03/2022	प्राकलन दर			काम पूर्ण
11.	स्वामी समर्थ केंद्र सोयगाव येथे उद्यान विकसित करून रस्ते व गटार करणे.	4999131	हरषलकुमार सोनवणे	667 16/02/2022	प्राकलन दर	3491573	1497871	काम पूर्ण
12.	नववसाहत उद्यान मध्ये वहीरीचे व उद्यान विकसित करणे व ब्लॉक बसवणे.	2499942	अमोल शेवाळे	649 04/02/2022	प्राकलन दर	1744903	747815	काम पूर्ण
13.	राम मंदिर ते इंदुबाई उशरि ते केदारे नतीन यांचे घरापर्यंत रस्ता बनवणे.	1499766	योगेश अरुण संधानशवि	659 11/02/2022	प्राकलन दर	1049495	449784	काम पूर्ण
14.	अन्नपुरणा करिणा ते पुंडलकि नगर रस्ता बनवणे.	999385	पयिष मधुकर पवार	650 04/02/2022	प्राकलन दर	441300	189128	काम पूर्ण
15.	स.नं.139/3 अ/1 प्लॉट नं.14 ते प्लॉट नं.41 व प्लॉट नं.04 ते 06 ते प्लॉट नं.30 ते प्लॉट नं.33, प्लॉट नं.34 ते प्लॉट नं.39 हॉटमकिस् रोड करणे.	1498528	संदपि पांडुरंग खैरनार	653 04/02/2022	प्राकलन दर			काम पूर्ण
16.	शाकंबरी कॉलनी स. नं.120/2अ+ब/1, प्लॉ. नं.10 ते प्लॉ.नं. 92 व प्लॉ. नं.12 ते 23 ते प्लॉ. नं.36 ते प्लॉ.नं.47, प्लॉ.नं.59 ते प्लॉ.नं.48, प्लॉ.81 ते प्लॉ.नं.70 हॉटमकिस् रोड करणे.	1999557	संदपि पांडुरंग खैरनार	644 04/02/2022	प्राकलन दर	1121273	480545	काम पूर्ण
17.	स.नं.140/2ओपनस्पेस सर्वोदय कॉलनी सोयगाव मध्ये चैनलकि कंम्पाऊंड करून पडदी	599653	अमोल शेवाळे	647 04/02/2022	प्राकलन दर	208019	89151	काम पूर्ण

	भरणे.							
18.	स.नं.23/2ब/1 येथील ओपनस्पेसला चेनलकि कम्पाऊड तयार करून पडदी भरणे.	399593	अमोल शेवाळे	642 04/02/202 2	प्राकलन दर			काम पुरण
19.	स.नं.145/2 ओपनस्पेसमध्ये खेळणी बसवणे.	399593						काम चालु नाही
20.	स.नं.28/, सुदामनगर येथे ओपनस्पेसला चेनलकि कम्पाऊड करून पडदी भरणे.	299299	अमोल शेवाळे	645 04/02/202 2	प्राकलन दर			काम पुरण
21.	संभाजी कॉलनी येथे हॉटमकिंस रोड करणे.	1999934	संदपि पांडुरंग खैरनार	643 04/02/202 2	प्राकलन दर	941012	403290	काम पुरण
	एकुण	40117115/-			एकुण	20076274/-	8573915/-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम वभाग

योजनेचे नाव :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान (जलिहास्र) रु. 2703.12 लक्ष) शासन अनुदान 70% + मनपा हसिसा 30%

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जलिहाधिकारी, नाशकि यांचे आदेश क्र. कक्ष-2/नपा-1/2022/4/101566 दिनांक 27/12/2022

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदिा कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च		सद्यस्थिती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मालेगाव कॅम्प सधी कॉलनी अंतरगत रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.	5000000	भुषण पंढरीनाथ मानकर	58 22/08/2023	प्राकलन दर	3495328/-		काम पूर्ण
2.	मालेगाव कॅम्प शनिमंदिरा समोरील परसिरात सामाजिक सभागृह बांधणे.	5000000	भुषण पंढरीनाथ मानकर	61 22/08/2023	प्राकलन दर			काम सुरु फलींग सुरु
3.	बेनीवाल कॉरनर ते गणेश मंदिर व परसिरात काँक्रीटीकरण करणे.	4000000	मयुर केवल हरि	59 22/08/2023	प्राकलन दर	2800000/-		काम पूर्ण
4.	स्वातंत्र सैनिकी नगर भायगाव रोड ते तानाजी उपासणी यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2000000	मयुरी भारत पवार	62 22/08/2023	प्राकलन दर	1399991/-		काम पूर्ण
5.	बेनीवाल डेअरी ते एकता नगर पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4000000	भुषण पंढरीनाथ मानकर	65 22/08/2023	प्राकलन दर	2800000/-		काम पूर्ण
6.	औदुंबर चौक ते राठोड पोलसि यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4000000	नखील भास्कर कापसे	269 14/03/024	प्राकलन दर	2798292/-		काम पूर्ण
7.	मालेगाव कॅम्प दुसाने शोरुम ते ब्राम्हणकार यांचे घर ते थोरात घर ते भुराभाऊ घोडेवाले यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	5000000	करवीर शरद पवार	63 22/08/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
8.	भायगाव येथे समाज मंदिर बांधणे.	5000000	दादा नबिा आहरी	127 04/12/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
9.	भायगाव गुरू दत्त कॉलनी परसिर व दुध डेअरी रस्त्यापर्यंत काँक्रीटीकरण करणे.	5000000	सुधीर तुकाराम जाधव	37 17/07/2023	प्राकलन दर	3504788	1495211	काम पूर्ण

10.	संकल्प हॉस्पिटल ते सह्यादरी एजन्सी पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	5000000	भुषण सुभाष पवार	179 25/01/2024	प्राकलन दर	3500000/-		काम पूर्ण
11.	कलेक्टर पट्टा वठ्ठल खुर्मीनी मंदिर ते हनुमान मंदिर व परसिरात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3000000	भुषण सुभाष पवार	180 25/01/2024	प्राकलन दर			काम सुरु
12.	जैन पत्रा डेपो ते अमोल खैरणार यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	5000000	अजय दलीप जगताप	100 10/10/2023		1386137/-	594059/-	1 st R.A.BIL L पुरण
13.	अयोध्या नगर परसिरात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	5000000	कार्तविर शरद पवार	178 25/01/2024	प्राकलन दर			काम सुरु
14.	कलेक्टर पट्टा नसिरग हॉटेल ते महारुदर मंदिर ते सध्दी वनियाक मंदिर ते बापुजी नगर शविरोडपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	12500000	बी. आर. भदाणे	86 08/09/2023	प्राकलन दर	3414922/-	1463538/-	काम पूर्ण
15.	दत्त मंगल स्टल ते मराठा वदिया प्रसारक कॉलेज पर्यंत काँक्रीटीकरण करणे.	7500000	मयुरी भारत पवार	64 22/08/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
16.	कलेक्टर पट्टा सुंदरा पॅलेस ते गणपती मंदिर व परसिरात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	12500000	बी. आर. भदाणे	87 08/09/2023	प्राकलन दर			काम सुरु
17.	कलेक्टर पट्टा पेडकाई कॉलनी येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2500000	अब्दुल कादर हाजी मो.	94 22/09/2023	प्राकलन दर	1750000/-	750000/-	काम पूर्ण
18.	सोयगाव येथे सामाजिक सभागृह बांधणे.	5000000	सुधर तुकाराम जाधव	42 25/07/2023	प्राकलन दर	2076017/-	889721/-	60% पुरण
19.	सोयगाव मालेगाव शविरोड (गोडू पवार) ते सोयगाव, दाभाडी शविरोडपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	6000000	मयुर केवळ हरि	60 22/08/2023	प्राकलन दर	2470692/-		काम पूर्ण
20.	सोयगाव नववसाहत लखन बागुल यांचे घर छ. शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3000000	आर.के. महाले	54 9/08/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
21.	सोयगाव सबस्टेशन नखील मेडिकल ते अभनिव शाळा व परसिरात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3000000	पयिष मधुकर पवार	56 21/08/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
22.	सोयगाव तुळजाई कॉलनी परसिरात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2500000	शशकिांत अमृतकर	75 05/09/2023	प्राकलन दर	2489485/-	746845/-	काम पूर्ण
23.	सटाणा रोड ते नवनि बँक कॉलनी पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3000000	शशकिांत अमृतकर	33 17/07/2023	प्राकलन दर	3499664/-		काम पूर्ण
24.	सोयगाव माऊली चौक ते परजित कॉलनी पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	5000000	शरद शांताराम पाटील	34 17/07/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
25.	सोयगाव ओम नगर ते सोनवणे यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2500000	रंजति रघुनाथ भोसले	82 08/09/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
26.	सोयगाव कल्याण कट्टा ऑरोमा स्टॉप व महात्मा फुले	4000000	जगदशि	51	प्राकलन दर	2803851/-	1196148/-	काम पूर्ण

	कॉलनी परसिरात काँक्रीटीकरण करणे .		हरिमण सुर्यवंशी	04/08/2023				
27 .	सोयगाव पाटील वाडी श्री . सागर पाटील ते श्री . कापडणीस सर क्लासेस परसिरात काँक्रीटीकरण करणे .	4000000	वकिरांत तानाजी सहाणे	106 18/10/2023	प्राकलन दर	3665322/-		काम पूर्ण
28 .	सोयगाव बडोदा कॉलनी पाटीदार भवनाच्या पाठीमागे व परसिरात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे .	3823229	शरद शांताराम पाटील	32 14/07/2023	प्राकलन दर	1146938/-		काम पूर्ण
29 .	सोयगाव सुदाम नगर व परसिरात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे .	2493151	रफकि सुभेदार पठाण	27 13/07/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
30 .	सोयगाव ते तेजरतून सोसायटी व परसिरात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे .	2495809	मो . अरसलन मो . अय्युब	81 08/09/2023	प्राकलन दर	1746731/-		काम पूर्ण
31 .	सोयगाव छ . शंवाजी महाराज पुतळा ते मोरे चाळ पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे .	6000000	बाळासाहेब व . कांबळे	49 04/08/2023	प्राकलन दर	4200000/-	1800000/-	काम पूर्ण
32 .	संगमेश्वर डॉ . परपित्येदार यांचे हॉस्पिटल ते बसवेश्वर चौक रस्ता रस्ता काँक्रीटीकरण करणे .	7500000	जगदशि हि . सुर्यवंशी	50 04/08/2023	प्राकलन दर	5250000/-	2250000/-	काम पूर्ण
33 .	मोसमपुल येथील मराठी शाळा नुतनीकरण व सुविधा पुरवणे .	5000000	राजलक्ष्मी कन्सल्टरकशन	130 04/12/2023	प्राकलन दर	3291464/-	1410627/-	काम पूर्ण
34 .	रामसेतु महादेव मंदिर परसिरात सामाजिक सभागृह बांधणे .	5000000	सुधरि तु . जाधव	43 25/07/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
35 .	श्रीराम नगर हुतात्मा स्मारक येथे सुविधा पुरवणे .	2500000	महेश शंकरलाल पारीख	74 31/08/2023	प्राकलन दर	1750000	750000/-	काम पूर्ण
36 .	60 फुटी रोड ते डॉ . कापडणीस यांचे घरापर्यंत गटार व काँक्रीटीकरण करणे .	4000000	रमेश काळु महाले	138 11/12/2023		2800000/-	1200000/-	काम पूर्ण
37 .	मालेगाव तहसिल कार्यालय ते 60 फुटी रोड ते सटाणा रोड पर्यंत पेव्हर ब्लॉक बसवणे .	4000000	राजलक्ष्मी कन्सल्टरकशन	127 04/12/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
38 .	भागचंद शेठ लोढा यांचे घर ते कोरटाच्या पाठीमागे ते शर्मा टर्म्हल्स पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे .	5000000	भुषण सुभाष पवार	160 04/01/2024	प्राकलन दर	3492468/-		काम पूर्ण
39 .	दरेगाव येथे शौचालय बनवणे .	2500000	मुदस्सीर अह . कदरि अह .	159 14/10/2024				काम सुरु
40 .	दरेगाव येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे .	2500000	अब्दुल कादर हाजी मो .	187 15/02/2024		1745615/-	748120/-	काम पूर्ण
41 .	सायने गावठाण व परसिरा काँक्रीटीकरण करणे .	5000000	शेख नवदि एहरार खालीद	08 21/04/2023	प्राकलन दर	3499576	1499818	काम पूर्ण
42 .	सायने औद्योगिक वसाहत अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे .	3000000	अब्दुल कादर हाजी मो .	196 26/02/2024	प्राकलन दर			काम पूर्ण

43.	संगमेश्वर बागे ऐ महेमुद परसिरात काँक्रीटीकरण व गटार तयार करणे.	10000000	ए. बी. वाघ	02 21/04/2023	0.990% कमी	3034918	1300679	काम पुरण
44.	वॉर्ड क्र. 14 रजा चौक ते अकबरी कटपसि सेंटर पर्यंत काँक्रीटीकरण करणे.	20000000	ए. बी. वाघ	01 21/04/2023	9.990% कमी	3385003/-		काम सुरु
45.	वॉर्ड क्र. 14 अमर सायकल मार्ट ते आयशा हकीम चौक दत्त नगर परसिरात काँक्रीटीकरण करणे.	10000000	ए. बी. वाघ	04 21/04/2023	9.990% कमी	3756636/-	1290621/-	काम पुरण 1 ST RA
46.	वॉर्ड. क्र. 14 लल्ले शेठ कारखाना ते बागे कसमि कॅम्पाउंड पर्यंत काँक्रीटीकरण करणे.	10000000	ए. बी. वाघ	03 21/04/2023	9.990% कमी	4234874	1814946	55% काम प्रगतीत
47.	कॉलेज स्टॉप ते ऐश्वर्या मंगल कार्यालय शुभदा शाळेपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	7000000	मयुर केवळ हरि	57 22/08/2023	प्राकलन दर	4900000/-		काम पुरण
48.	स्वामी समर्थ केंद्र व अगरेसन भवन परसिरात काँक्रीटीकरण करणे.	4000000	अजय दलीप जगताप	66 23/08/2023	प्राकलना पेक्षा शे. 0.028% कमी दर			काम पुरण
49.	स्टेट बँक कॉर्नर ते 60 फुटी रोड पर्यंत काँक्रीटीकरण करणे.	7500000	मुदस्सीर अह. कदरि अह.	24 04/07/2023	प्राकलन दर	5138481	2202206	काम पुरण
50.	नंदन डेअरी ते पंचायत समिती ते डॉ. बळीराम हरि यांचे घरापर्यंत काँक्रीटीकरण करणे.	11000000	बी.आर. भदाणे	88 08/09/2023	प्राकलन दर			काम पुरण
	एकुण	27,03,12,189			एकुण	97227193/-	23402539/-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान (जलिहासतर) रु. 655.25 लक्ष) शासन अनुदान 70% + मनपा हसिसा 30%

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जलिहाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. ककष-2/नपा-1/2023/4/10/368 दिनांक 28/03/2023

अक्र	कामाचे नाव	प्रभाग कार्यालय क्रमांक	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदि कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च		सद्यस्थिती
							शासन नधी	मनपा नधी	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	ऐश्वर्या मंगल कार्यालय ते मानव पार्क रेसडिन्सी पर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	प्रभाग कार्यालय क्रमांक 01	4999860	शरद शांताराम पाटलि	299 14/03/02 4				काम पुरण
2.	दयाने कुसुंबा रोड ते मारुती मंदिर ते मोसमनदी रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	प्रभाग कार्यालय क्रमांक 02	8283226	गंगामाय कन्स्ट्रक्शन	254 14/03/02 4		5748475/-		काम पुरण
3.	म्हाळदे शविर गट नं. 76/3 प्लॉट नं. 01 ते 11 येथे काँक्रीटकरण करणे.	प्रभाग कार्यालय क्र. 04	2999299	अरबाज अह. रहमि खान	305 14/03/02 4				काम पुरण
4.	म्हाळदे शविर गट नं. 66/1/2 प्लॉट नं. 38 ते 44 व प्लॉट नं. 01 ते 04 येथे काँक्रीटकरण करणे.	प्रभाग कार्यालय क्र. 04	4999987	अरबाज अब्दुल रहमि खान	292 14/03/00 24				काम पुरण
5.	वार्ड क्र. 06 पहेलवान शविसेंटर गोंड वाडा गणेश रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	प्रभाग कार्यालय क्रमांक 02	12242314	ए.बी.वाघ	277 14/03/02 4	12.73% कमी			LINE OUT
6.	गट नं. 214/2 दयाने येथे हॉल व वॉल कम्पाऊंड करणे.	प्रभाग कार्यालय क्रमांक 02	15000000	फैजान अहमद शेख फारुख	286 14/03/02 4		4173588/-	1330898/-	काम पुरण 1 ST RA
7.	गट नं. 42 म्हाळदे येथे हॉल व वॉल कम्पाऊंड करणे.	प्रभाग कार्यालय क्र. 04	15000000	मे. समता कचिन इंटेरीअर	08 13/06/20 24			1619497/-	काम प्रगतीत wall compound50 % hall work finishing work
	एकूण		6,55,25,386				9922063/	2950395/	

			/-				-	-	
--	--	--	----	--	--	--	---	---	--

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान (जिल्हास्तर) रु. 716.98 लक्ष) शासन अनुदान 70% + मनपा हसिसा 30%

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. ककष-2/नपा-3/607/ 2024 दिनांक 19/01/2024

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदा कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च		सद्यस्थिती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री. स्वामी समर्थ केंद्र सोयगाव येथे सभामंडप व कॉन्क्रीट करणे.	1002670	शरद शांताराम पाटलि	4 13/06/2024	प्राकलन दर	1002339/-		काम पूर्ण
2.	श्री. स्वामी समर्थ केंद्र सोयगाव येथे वालकम्पाऊंड व गार्डन करणे.	5006138	केशव महादु देवरे	22 14/06/2024	प्राकलन दर	3438000/-	1473428/-	काम पूर्ण
3.	भायगाव गावठाण येथे क्राँक्रीटिकरण करणे.	5000000	दादा नबि आहिरि	38 14/06/2024	प्राकलन दर	3470253/-		काम पूर्ण
4.	भायगाव ओम साईराम नगर गट नं. 187 ते 184 रस्ता क्राँक्रीटिकरण करणे.	5000000	गोवदा कन्स्ट्रक्शन	123 04/10/2024	प्राकलन दर	1613586/-		काम पूर्ण
5.	सोयगाव गावठाण श्रीराम मंदिर ते सोयगाव मळी भाग पर्यंत व परसिरात समिट रोड करणे.	3200000	मनषि पाटलि	32 14/06/2024	प्राकलन दर	2240000/-		काम पूर्ण
6.	संगमेश्वर स.नं. 228/1/2/7/8/9/92/2/16 ओपनस्पेस येथे पेव्हर ब्लॉक बसवणे.	2000000	शशकिांत वसंत अमृतकर	60 06/09/2024		1177457/-		काम पूर्ण
7.	भायगाव इंदरि नगर येथे क्राँक्रीटिकरण करणे.	2000000	दादा नबि आहिरि	35 14/06/2024	प्राकलन दर	1396543/-		काम पूर्ण
8.	कॅम्प टी.व्ही. सेंटर येथील वठ्ठल मंदिर परसिरात सुवधा पुरवणे.	3000000	भुषण रमेश चौधरी	85 04/10/2024				काम पूर्ण
9.	सोयगाव गावठाण मोरे चाळ ते देवबा सुदाम बच्छाव यांचे घरापर्यंत व परसिरात समिट रोड करणे.	2670000	मनषि रामचंद्र पाटलि	32 14/06/2024	प्राकलन दर	1868522/-		काम पूर्ण

10.	सोयगाव गावठाण श्रीराम मंदिर ते राजेंदर सुर्यवंशी यांचे घरापर्यंत व परसिरात समिट रोड करणे.	1340000	मनषि रामचंद्र पाटलि	37 14/06/2024	प्राकलन दर	937985/-		काम पूर्ण
11.	प्र.क्र.01 कार्याक्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील पोलवर एल.ई.डी. लाईट लावणे.	10000000	वदियुत वभाग					
12.	दयाने ग्रामपंचायत कार्यालय ते कुसुंबा रोड पावेतो रस्ता काँक्रीटीकरण करणे	4999797	अब्दुल्लाह खान नासीर खान	42 14/06/2024	प्राकलन दर	3438483/-		काम पूर्ण
13.	दयाने गन. १७४,१७५,२१३ कॅनल रोड ते जि. पशाळा मागील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे .	4999725	मुदसरि अह . कदरि अह .	55 19/06/2024				काम चालु
14.	सोयगाव गावठाण श्री मारुती मंदिर ते माळी रोड व परसिरात समिट रोड करणे.	3980000	मनीष रामचंद्र पाटील	34 14/06/2024		2786164/-		काम पूर्ण
15.	सोयगाव स न. २१/१ दीपक फटिर यांचे . घराजवळील ओपन स्पेसमध्ये जॉगिंग ट्रॅक बांधणे व मुलभूत सुविधा पुरवणे	1000000	रवदिर संतोष पवार	237 13/03/024	प्राकलन दर	479178/-		काम पूर्ण
16.	सोयगाव मालोजी नगर सन. २१/१ प्लॉट न .. ४१ जवळील ओपन स्पेसमध्ये जॉगिंग ट्रॅक बांधणे व मुलभूत सुविधा पुरवणे	1500000	रवदिर संतोष पवार	10 14/06/2024	प्राकलन दर	684540/-		काम पूर्ण
17.	स न. १३० .मनपा ओपन स्पेस येथे जॉगिंग ट्रॅक करणे	5000000	शाहदि अंजुम शकलि अह .	46 14/06/2024				काम प्रगतीत
18.	वार्ड क्र२४ स .. न २२४ सरदार हायस्कूल ते . चंदनपुरी रोड पावेतो समिट रोड करणे.	10000000	एस.एन. डब्लुसु कन्स्ट्रक्शन	06 13/06/2024	प्राकलन दर	4524580/-	1939105/-	काम पूर्ण 1 ST RA
	एकूण	7,16,98,330/-				29057630/-	3412533/-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान (राज्यस्तर) 99.69 कोटी
शासन अनुदान 70% + मनपा हसिसा 30%

प्रशासकिय मंजूरी - शासन नरिणय :- शासन नरिणय क्रमांक -नगरो-2022 / प्र. क्र. 110/ नव-33 दिनांक 29 एप्रिल, 2022. (रस्ते विकास प्रकल्प एकूण 22 कामे)

अ. क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदारा चे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदि कमी/ जास्त	एकूण झालेला खर्च		कामाची सद्यास्थिती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मोसम नदीवर मोसम पुल दोन्ही पुल नवीन बनवणे.	6,62,78,432/-	एस. बी. देशमुख	34 7/10/22	शे. 9.99% जास्त	16234224	6957524	एक पुल पूर्ण काम प्रगतीत
2.	संगमेश्वर येथील मोसम नदीवर सांडवा पुल नवीन बनवणे.	1,82,41,407/-				2799345	1596199	काम प्रगतीत
3.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर ते द्याने गाव पर्यंत पुल बनवणे.	4,01,46,404/-				35106013/-	18081476 /-	85% काम पुरण
4.	जुना आग्रा रोड ते गरिणा पुल ते मोसम पुल ते उड्डान पुल पर्यंत समिट रोड करणे.	19,35,24,219/-				97287480	55448228	काम प्रगतीत
5.	मालेगाव कॅम्प कॉलेज स्टॉप ते रावळगाव नाका ते चर्च गेट पर्यंत व रावळगाव नाका ते आजोदे बाबा मंदिर व रावळगाव नाका ते कॅम्प तलाठी कार्यालय पर्यंत समिट रोड करणे.	23,97,83,023/-				10265482	5850841	70% काम पुरण काम प्रगतीत
6.	सोयगाव सुर्यवंशी लॉन्स ते कृषी नगर ते गोवदि नगर ते नामपुर रोड (शवि रोड) पर्यंत समिट रोड करणे.	2,87,10,864/-				4922259	4854099/-	भु. ग. यो. मुख्य लाईन काम प्रगतीत
7.	संत रोहीदास चौक ते आदर्श चौक व स्वातंत्र्य वरि सावरकर चौक ते सांवत हॉस्पिटल पर्यंत समिट रोड करणे.	3,63,44,529/-				11622299	6630167	काम पुरण
8.	सटाणा रोड शविजी रामचंद्र पवार ज्वेलर्स ते स्टेट बँक	1,81,33,304/-				12433719	7084845	काम पुरण

	ते कॅम्प रोड पर्यत समिट रोड करणे.							
9.	श्रीराम कॉम्पलेक्स ते पारस सुपर मार्केट पर्यत समिट रोड करणे.	86,66,497/-						काम सुरु
10.	बाग ए महेमुद परीसरात समिट रोड करणे.	44,44,817/-				3394679	1934695	काम प्रगतीत 90%
11.	कुलसुम मजदि ते द्याने शवि रोड पर्यत समिट रोड करणे.	1,62,68,504/-				9944414	5663846	काम पूर्ण
12.	पाचपंचरतन चौक ते द्याने खडकी रोड पर्यत (कॅनॉल रोड) समिट रोड करणे.	2,09,00683/-	एस. बी. देशमुख	34 7/10/22	शे. 9.99% जास्त	14982860	8539585	काम पूर्ण
13.	मलिन हॉटेल ते मुस्तफा वर्कशॉप पर्यत समिट रोड करणे.	2,87,15,636/-				14941600	8419239	काम पूर्ण
14.	मलिलत मदरसा ते ओवाडी नाला पर्यत समिट रोड करणे.	2,59,42,548/-				17825266	10160310	काम पूर्ण
15.	जुनी ताज हॉटेल ते मुमताज चौक पर्यत समिट रोड करणे.	1,38,54,531/-				7860752	4479202	काम पूर्ण
16.	मरिझा गालबि रोड ट्रॉली चौक ते मुशावरत चौक पर्यत समिट रोड करणे.	1,52,57,068/-						Line out दली भुयारी गटारीमुळे काम प्रलंबीत
17.	सलॉटर हाऊस ते रजा चौक ते बसिमलिला चौक ते ओवाडी नाला पर्यत समिट रोड करणे.	1,45,65,866/-				9465077	5403816	काम पूर्ण
18.	कुसुंबा रोड, खडकी रोड ते गणेश नगर शौचालय ते आनंद फॅक्टरी पर्यत समिट रोड करणे.	73,77,925/-				4891743	3067285	काम पूर्ण
19.	सटाणा रोड वैद्य हॉस्पिटल ते जुना आग्रा रोड पर्यंत समिट रोड करणे.	1,18,44,784/-				4822597	2749669	काम प्रगतीत
20.	लोढा मार्केट ते गॅरेज लाईन ते जुना आग्रारोड पर्यत समिट रोड करणे.	1,47,10,132/-				2810429	6756781	काम प्रगतीत
21.	रामसेतु पुल ते अल्लमा पुल ते मोतीबाग नाका व मांडव फड ते भवानी चौक समिट रोड करणे.	3,00,47,757/-				19338037	11015727	काम पूर्ण
22.	संभाजी कॉलनी ते लखन डेरी पर्यत समिट रोड करणे.	1,60,36,872/-				11602315	6612942	काम पूर्ण
	एकूण रक्कम रु. 86,97,95,802/- +12% GST 10,43,75,496/- रॉयल्टी	99,69,29,950/-	एकूण खर्च			312550590/-	181306476/-	

	2,27,58,652/- + = एकुण रु. 99,69,29,950/-					
--	--	--	--	--	--	--

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान (जिल्हास्तर) रु. 33.96 लक्ष) शासन अनुदान 70% + मनपा हसिसा 30%

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. कक्ष-2/नपा-3/432/2023 दिनांक 06/12/2023

अ क्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदा कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च		सद्यस्थिती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कॉलेज स्टॉप ते डी.के. चौक पर्यंत रस्ता रूंदीकरण करणे.	14715405	हरषि जयप्रकाश पाटलि	178 14/10/2024		8755000/-		90% काम पुरण
2.	सर्व्हे नं. 233/1 कलेक्टर पट्टा शवि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसरात कम्पाऊंड करणे पेव्हर ब्लॉक लावणे.	637393	हरषि जयप्रकाश पाटील	205 29/02/24	0.100% कमी	379000/-		काम सुरु
3.	सर्व्हे नं. 54/3 इंडियन कॉलनी ते आयोध्या नगर येथे समिट रोड करणे.	3699710	मुयर केवळ हरि	259 14/03/024	प्राकलन दर	2200000/-		काम सुरु
4.	शाहुनगर मालेगाव कॅम्प येथील सर्व्हे नं. 77 ओपनस्पेसला वॉल कम्पाऊंड करणे.	2500000	शशकिांत वसंत अमृकर	210 01/03/24	प्राकलन दर	1753424/-	751467/-	काम पुरण
5.	सोयगाव एकनाथ नगर हैरंब कॉलनी स.नं. 142/4 येथील ओपनस्पेसला वॉल कम्पाऊंड करणे.	998191	तुळजा भवानी मजुर बां. सह. सं.	206 29/02/24	प्राकलन दर	696738/-	298602/-	काम पुरण
6.	सोयगाव कृष्णांजली नगर स.नं. 146 येथील ओपनस्पेसला वॉल कम्पाऊंड करणे.	1650892/-	तुळजा भवानी मजुर बां. सह. सं.	216 01/03/24	प्राकलन दर	1150692/-	493153/-	काम पुरण
7.	सोयगाव स.नं. 142 जयहृदि कॉलनी येथील दक्षिणमुखी मारूती / गणपती मंदिर परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे.	528777/-	मुदस्सीर अहमद	09 14/06/2024	प्राकलन दर	370143/-		काम पुरण
8.	कॅम्प गावठाण शनिमंदिर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	998929/-	सागर शर्दि, महालक्ष्मी कंस्ट.	239 13/03/024	प्राकलन दर	699249/-		काम पुरण
9.	सर्व्हे नं. 57/2 महालक्ष्मी कॉलनी येथील ओपनस्पेसमध्ये जाँगलि ट्रॅक व सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम करणे.	2500000	PVS Infrabuild	03 14/06/2024	प्राकलन दर			60% काम पुरण
10.	भायगाव संकल्पनगर सर्व्हे नं. 200/1	1600000/-	नुतन अरुण	250	प्राकलन दर			TP सह काम

	येथील ओपनस्पेसला वॉल कंम्पाऊंड करणे.		मोहति	14/03/2024				पुरण
11.	देवरे प्लॉट संगमेश्वर महादेव मंदिराजवळ तार कंम्पाऊंड व सुशोभिकरण करणे.	2000000	महेश पारीख	197 28/02/2024	प्राकलन दर	599853/-		काम पुरण
12.	पोफळे नगर भागातील शनी मंदिर परिसर येथे मुलभुत सुवधा पुरवणी.	1009268	महेश पारीख	202 29/02/2024	प्राकलन दर	706487/-	302780/-	TP सह काम पुरण
13.	सोयगांव श्रीगणेश कॉलनी सर्वे नं. 143/6/1 अ मधलि ओपनस्पेसला वॉल कंम्पाऊंड करणे.	1563866	मुदससरि अह. कदरि अह.	211 01/03/2024	प्राकलन दर	1028801/-		काम पुरण
14.	गवळी समाज दफनभूमी (श्रीरामनगर स्मशानभूमी) मध्ये सुधारणा करणे.	2500000	मे. जबाई मंजुर व बां. सह. सं.	215 01/03/2024	प्राकलन दर			काम पुरण
15.	प्र.क्र. 09 सर्वे नं. 305/2/13 येथे आपेनस्पेस वॉल कंम्पाऊंड करणे.	1498656	एस.के. कन्स्ट्रक्शन	214 01/03/2024	प्राकलन दर	1048594/-	449397/-	काम पुरण
16.	स्वप्नपुरती नगर मंगलमूर्ती कॉलनी सर्वे नं.39/2+3 आपेनस्पेस मध्ये सुशोभिकरण करणे.	1217481	मुजाहदि शाह रऊफ शाह	213 01/03/2024	प्राकलन दर			काम पुरण
17.	काटे हनुमान मंदिराकडे जाणारा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2500000	अक्षय सुर्यवंशी	209 01/03/2024	प्राकलन दर	557023/-		काम पुरण
18.	सर्वे नं. 27/ब मालेगाव कॅम्प समर्थ नगर येथे जॉगिंग ट्रॅक व कंम्पाऊंड वॉल करणे.	2108891	योगेश अरुण संधानशवि	15 14/06/2024	प्राकलन दर	1472690/-		काम पुरण
19.	सोयगाव सर्वे नं. 47/6 मधील खुल्या जागेस कंम्पाऊंड वॉल बांधकाम करणे.	1226637	पी.व्ही.एस. इन्फा.	321 14/03/2024	प्राकलन दर			म प्रगतीत 80% काम पुरण
20.	कलेक्टर पट्टा सर्वे नं. 183/1/2 येथे ओपनस्पेसला कंम्पाऊंड करणे.	726232	पि.व्ही.एस. इन्फ्राबील	238 13/03/2024	प्राकलन दर			काम सुरु
21.	कलेक्टर पट्टा सर्वे नं. 235/1/9 येथे कंम्पाऊंड वॉल करणे.	1665571	महेश पारीख	203 29/02/2024	प्राकलन दर	1164744/-	499176/-	काम पुरण
22.	सोयगाव स.नं. 98 मानव पार्क ओपनस्पेस येथे पेव्हर ब्लॉक व	1000000/-	वशिल जनास्दन पाटलि	240 13/03/2024	प्राकलन दर	700000/-	300000/-	काम पुरण

	सुशोभकिरण करणे.			4				
23.	भायगांव, संकल्प नगर, करंकाळताई ते मोहीते काका ते शंकरा हॉटेलपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4999508	दादा नबि आहरि	11 13/06/2024	प्राकलन दर	3499615 /-		काम पुरण
24.	मालेगांव कॅम्प, छत्रपती शिवाजी महाराज नगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	7997183	गंगामाय कन्स्ट्रक्शन	285 14/03/2024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत भु.ग.यो. पुरण
25.	प्रभाग क्र.९. बारा बंगला, श्री. योगेश अहरि यांचे घरापासुन ते समर्थ हॉस्पिटलपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3000000	पवि.व्ही.एस. इन्फ्राबील	24 14/06/2024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत भु.ग.यो. पुरण
26.	अरुणोदय कॉलनी, मनोदय मेडीकल पासुन ते आर. के. बच्छाव यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. (100 मी.)	2000000	शशकिांत वंसत अमृकर	252 14/03/2024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
27.	हेरंब गणेश मंदिर ते जुने रमिांड होम पर्यंत समिट रस्ता करणे.	3000000	गोंवदि कन्स्ट्रक्शन	302 14/03/2024	प्राकलन दर	980773/-		काम पुरण
28.	मालेगांव कॅम्प येथील शनिमंदिर परसिरात कंम्पाऊंड व सभामंडप करणे.	2500000	मुदससरि अह. कदरि अह.	207 01/03/2024	प्राकलन दर	1749093 /-		काम पुरण
29.	मालेगांव कॅम्प, अमर चौक, सुपारी मारुती मंदिरासमोर सभामंडप करणे.	1962654	मुदससरि अह. कदरि अह.	264 14/03/2024	प्राकलन दर	1373573 /-		काम पुरण
30.	मालेगांव कॅम्प, छत्रपती शिवाजी महाराज नगर येथे व्यायामशाळा बांधणे.	2500000	मृणाल कन्स्ट्रक्शन	225 14/03/2024	प्राकलन दर			काम पुरण
31.	स.नं.११९९, शिवाजीरोड, संत रोहीदास चौक, मालेगांव कॅम्प येथील मोकळ्या जागेस कंम्पाऊंड, सुशोभीकरण व ओपनजीम साहित्य बसवणे.	1500000	केशव महादु देवरे	268 14/03/2024	प्राकलन दर	1048150 /-		काम पुरण
32.	सोयगांव, अँरोमा स्टॉप (कल्याण कट्टा) येथे काँक्रीटीकरण करणे.	2998521	शरद शांताराम पाटील	306 14/03/2024	प्राकलन दर			काम सुरु
33.	प्रभाग क्र. १०, सोयगांव वाघ सर ते डॉ. चव्हाण यांचे घरापर्यंत रस्ता	3999596	भुषण मानकर	50 19/06/2024	प्राकलन दर			भु.ग.यो.मु. पुरण

	काँक्रीटीकरण करणे.							काम प्रगतीत
34.	वठिठलनगर, सोयगांव शरी. पवार यांचे घर ते शरी. प्रवणि पवार यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3999541	शरद शांताराम पाटील	290 14/03/2024	प्राकलन दर			काम पूर्ण
35.	कॉलेज स्टॉप, कल्पाक हॉटेल, ओमनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3000000	केशव महादु देवरे	281 14/03/2024	प्राकलन दर	900399/-		काम पूर्ण
36.	अष्टवनीयक कॉलनी, नाना बच्छाव यांचे घर ते संभाजीचौक, ओमनगरपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4999897	शेलार मयुर रघुनाथ	287 14/03/2024	प्राकलन दर	3499885/-		काम पूर्ण
37.	नामपुर रोड, पी.डब्ल्यू.डी. ऑफीस ते आई बंगलापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4000000	लक्ष्मदपि जाधव	295 14/03/2024	प्राकलन दर	2799701/-		काम पूर्ण
38.	साईबाबा कॉलनी ते मोठाभाऊनगर ते आनंदनगरपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4999095	हरषि जयप्रकाश पाटील	257 14/03/2024	प्राकलन दर	3455779/-	1481048/-	काम पूर्ण
39.	सोयगांव, कृष्णनगर, वृंदावन कॉलनी येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3999413	लक्ष्मदपि जाधव	294 14/03/2024	प्राकलन दर	2799588/-		काम पूर्ण
40.	सोयगांव, दाभाडी शविरोड ते इरगिशन कॉलनी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4999751	बाळासाहेब व. कांबळे	31 14/06/2024	प्राकलन दर	3499822/-		काम पूर्ण
41.	गोवर्धनगर, कापडणीस यांची गरिणी ते गोवर्धन गवळी यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2999785	मयुर केवळ हरि	260 14/03/2024	प्राकलन दर			काम पूर्ण
42.	शविशाही कॉलनी ते सप्तशृंगी चौकपर्यंत समिट रस्ता करणे.	3999065	भुषण पंढरीनाथ मानकर	296 14/03/2024	प्राकलन दर			काम पूर्ण
43.	सोयगांव, स.नं. १५०/३/अ, छत्रपती कॉलनी, प्रल्हाद बोरसे यांचे घराजवळ (WBM) रस्ता मजबुतीकरण करणे.	1999362	मुद्दसीर कदरि अह.	28 14/06/2024				काम पूर्ण
44.	सोयगांव, चर्चच्या पाठीमागे बलराज कॉलनी येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	1999909	लक्ष्मदपि केवळ जाधव	253 14/03/2024	प्राकलन दर	1399933/-		काम पूर्ण

45.	सोयगांव, स.नं. १३७/१ गणेशनगर (रावळगांव कॉलनी) येथे सभा मंडप व पेव्हरब्लॉक बसवणें.	2000000	भुषण पंढरीनाथ मानकर	273 14/03/2024	प्राकलन दर			काम सुरु 50%
46.	सोयगांव, पवननगर येथे स.नं. १५३/१ रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3998544	पाटील शरद शांताराम	308 14/03/2024	प्राकलन दर	2799061/-	1199597/-	काम पुरण
47.	प्रथम लॉन्स जवळ, ओमकार कॉलनी येथे स.नं. ४३ मध्ये रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2000000	उन्नती कन्स्ट्रक्शन	322 14/03/2024	प्राकलन दर			काम सुरु
48.	कलेक्टरपट्टा, स.नं. २१९/१/८/५/६ येथे अभ्यासकिा बांधकाम करणे.	983387	वशाल पंडतिराव पाटलि	59 13/08/2024	प्राकलन दर			कार्यादेश
49.	कलेक्टरपट्टा, साईबाबा नगर ते मोतीबाग नाका रोडपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	1499875	मयुर केवळ हरि	53 19/06/2024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत भुयारी गटार काम सुरु
50.	कलेक्टरपट्टा, जजाऊनगर, स.नं. १८३/ येथील ओपन स्पेसमध्ये सभामंडप करणे.	1500000	मयुर केवळ हरि	53 19/06/2024				80% काम पुरण
51.	संगमेश्वर, श्रीरामनगर येथे अमरधाममध्ये बैठक व्यवस्था करणे.	5000000	हरीष जयप्रकाश पाटील	301 14/03/2024	प्राकलन दर	1423403/-		काम पुरण
52.	संगमेश्वर, श्रीरामनगर अमरधाम येथे लगीयत समाज दफनभूमीस शेड करणे.	3500000	मृणाल कन्स्ट्रक्शन	261 14/03/2024	प्राकलन दर	789186/-		काम पुरण
53.	मोसमपुल येथील अभ्यासकिामध्ये संगणक पुरवणें, फर्नचिर व अनुषंगीक कामे करणे.	1499962	गोवदिा कन्स्ट्रक्शन	40 14/06/2024	प्राकलन दर	1049973/-	449988/-	काम पुरण
54.	मोसमपुल येथील महात्मा गांधी पुतळा नुतनीकरण व सुशोभीकरण करणे.	1000000	गोवदिा कन्स्ट्रक्शन	208 14/03/2024	प्राकलन दर	700000/-	300000/-	काम पुरण
55.	मोसमपुल येथील प्रभाग कार्यालय 1 जुनी इमारत येथे वविधि सुविधा पुरवणें.	5000000	गोवदिा कन्स्ट्रक्शन	300 14/03/2024	प्राकलन दर	3500000/-	1500000/-	काम पुरण
56.	संगमेश्वर, स.नं. १३ येथे उद्यान करणे.	2000000	नकुल जगताप	266 14/03/2024	प्राकलन दर	475845/-		काम पुरण ^{1st} ra bill

57.	संगमेश्वर बाल स्मशानभूमीत सुवधा पुरवणी.	2000000	मुद्दसरि अहमद	49 19/06/2024	प्राकलन दर			काम सुरु काम प्रगतीत 25% काम पुरण
58.	संगमेश्वर, बाग-ए-मेहमुद येथे काँक्रीटीकरण करणे.	4999400	अक्षय आनंदा सुर्यवंशी	325 14/03/2024	प्राकलन दर			भुयारी गटार काम पुरण
59.	संगमेश्वर, वर्धमाननगर कमान ते चंदन बाला अपार्टमेंटपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4000000	उन्नती कन्स्ट्रक्शन	278 14/03/2024	0.115% कमी			भुयारी गटार काम पुरण
60.	रमजानपुरा, गट नं. २२२/२२३, इरफान वर्कशॉप ते आमनाबाद, मास्टर कॉलनी, गट नं. २४ पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3992318	तौसफि शेख गफूर	279 14/03/2024	प्राकलन दर			काम पुरण
61.	बुलंद एकबाल हॉल ते गट नं. १३९ रफकि हॉटेलपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3499666	आमरि शहजाद रजिवी सलमि	12 14/06/2024	प्राकलन दर	2431649 /-		काम पुरण
62.	गुलाम रसुल यांचे घर ते गट नं. २०७/२०८, मदर आशा स्कुलपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2999299	अरबाज अब्दुल रहमि खान	258 14/03/2024	प्राकलन दर	2089974/-	895703/-	काम पुरण
63.	जैनु मुकादम यांचे घर ते गट नं. २३१/२३३ मननान कांजी यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2999680	अली कन्स्ट्रक्शन	291 14/03/2024	प्राकलन दर	2093766/-		काम पुरण
64.	मुल्ला हॉटेल ते गट नं. 214 पर्यंत आमीर हाजमा मस्जिदपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2997391	संगम एंटरप्राईजेस	30 14/06/2024	प्राकलन दर	2092452 /-		काम पुरण
65.	कादरीया मस्जिद ते गट नं. २२९, मस्जिद खला पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2999222	इस्हाक शब्बीर शेख	104 04/10/2024				LINE OUT
66.	द्याने- रमजानपुरा येथे खडीकरण व मजबुतीकरण (WBM) करणे.	9998704	मो. अरसलन मो. अयुब	227 11/03/2024	प्राकलन दर	6999090 /-	1094610/-	काम चालु
67.	द्याने, गट नं. २४, प्लॉट नं. ०१ पाटील सायजगि ते ग. नं. ३२ अनलि देशमुख स. नं. ८ पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4835952	अली कन्स्ट्रक्शन	303 14/03/2024	प्राकलन दर	3385166 /-		काम पुरण

68.	दयाने येथे खडीकरण व मजबुतीकरण (WBM) रोड करणे.	4997166	शाहदि अजुम शकलि अह.	05 14/06/202 4	प्राकलन दर	3498015 /-		काम पुरण
69.	सायने गांव अंतरगत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	7000000	राहुल दरेकर	01 14/03/202 4	प्राकलन दर	4899918 /-		काम पुरण
70.	सायने येथे समशानभूमीत बैठकव्यवस्था व काँक्रीटीकरण करणे.	3000000	केशव महादु देवरे	307 14/03/202 4	प्राकलन दर			काम पुरण
71.	म्हाळदे गांवअंतरगत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	5000000	अरबाज अब्दुल रहमि खान	23 14/06/202 4	प्राकलन दर	3485399 /-	1493742/ -	काम पुरण
72.	म्हाळदे, नवी तहजीब स्कूल, गट नं. ११४, दातारनगर, गट नं. ११२ व ११४ येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	5000000	शेख नवदि शाहदि अजुम	222 07/03/202 4	प्राकलन दर			काम पुरण
73.	अजजि कल्लु स्टेडीयम येथे सुवर्धि पुरवणी.	20000000	ए.बी. वाघ	18 14/06/202 4	प्राकलन दर			काम सुरु
74.	वार्ड नं. २१, गुलशेर नगर डेपो मालेगाव ते अल उमर हॉस्पिटल ते हज्जीन जैतुल मशीद पर्यंत समिट काँक्रीट रोड करणे .	20000000	आनंद कन्स्ट्रुवेल्	52 19/06/202 4	प्राकलन दर			30% अंडरग्राऊंड गटर मुळे काम प्रलंबित 60 फुटी रोड नंतर काम सुरु होणार
75.	नवनि राष्ट्रीय महामार्ग एन.एच. 3 सवंदगाव फाटा ते जैतुन हज्जीन मस्जिद पर्यंत समिट रोड करणे.	10000000	एस.एन.डब्लू कं.	124 04/10/202 4				35% काम प्रगतीत
76.	गुलशन इब्राहीम मेनरोड, स.नं. १०७, गलली नं. ९ ते ११० नॅशनल हायवे पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	9999993	शेख नवदि एहरार खालीद	223 07/03/202 4	प्राकलन दर	9970241 /-		काम पुरण
77.	मनपा, उर्दु, प्राथमिक शाळा क्र. १ प्रांगणात, दलिवर हॉलच्या बाजूला बुनकर सेंटर हॉलचे बांधकाम करणे.	10000000	मे. एस.एन. डब्ल्यू कन्स्ट्रक्शन	56 30/07/202 4	0.99% कमी			प्रगतीत footing
78.	सोयगाव, नववसाहत, ओमकारनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2999344	पवन सतिराम सुर्यवंशी	282 14/03/202 4	प्राकलन दर			काम पुरण
79.	मालेगाव कॅम्प, संत रोहदास चौक येथील वॉल कॅम्पाऊंड अंतरगत सभामंडप व खोली	1500000	मे. जबाई मजुर बां. सह. सं. मर्	61 13/09/202	शे. 0.0001%			कार्यादेश दिले

	बांधणे.		या.	4	कमी			
80.	दयाने गट नं. 23 ते गट नं. 44 दपिक शदि यांचे कारखान्यापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2998615	मो. साजदि अब्दुल अहद	312 14/03/2024	प्राकलन दर	2093265 /-		काम पुरण
81.	सटाणा नाका, डॉ. शविराज पाटील यांचे दवाखानापासुन ते शविरोड (बोरसेनगर) पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	10000000	गंगामाय कन्स्ट्रक्शन	57 06/08/2024				कार्यादेश दिले
82.	दरेगांव येथे स्त्रीयांसाठी शौचालय बांधणे.	3000000	मो. साजदि अब्दुल आहद	311 14/03/2024				काम सुरु
83.	अबोली कॉलनी, सुयोग मंगल कार्यालय समोर ओपनसेपस मध्ये ओटा व कंम्पाऊंड व अनुषंगिक कामे करणे.	2237274	मयुर केवळ हरि	243 13/03/2024	प्राकलन दर	1565908 /-	671103/-	काम पुरण
84.	स.नं. 79, 7, 8 मध्ये बी.एड कॉलेज जवळ भायगाव रोड ते पी.डब्ल्यु. डी. रोड पर्यंत डब्ल्यु बी. एम. रोड करणे.	2306679	गोवदि कन्स्ट्रक्शन	265 14/03/2024	प्राकलन दर			काम पुरण
85.	स.नं. 17, 18, 46, 47, मध्ये लॉ कॉलेज जवळ कॉलेज रोड ते इरगेशन ऑफीस रोड पर्यंत डब्ल्यु बी. एम. रोड करणे.	4483414	गोवदि कन्स्ट्रक्शन	41 14/06/2024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
86.	स.नं. 19, 21, 41, 66 मध्ये कन्या हायस्कूल जवळ कॉलेज रोड ते चर्च रोड पर्यंत डब्ल्यु बी. एम. रोड करणे.	2017666	गोवदि कन्स्ट्रक्शन	263 14/03/2024	प्राकलन दर			काम पुरण
	एकुण	32, 71, 44, 5 39/-			एकुण	105631060/ -	12180366/-	

**मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग**

योजनेचे नाव :- महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हसतर) योजनेअंतर्गत (मंजूरअनुदान रु. 16,12,00,000/-) (शासन अनुदान 70% + मनपा हसिसा 30%)

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. कक्ष-2/नपा-3/754/2024 दिनांक 04/03/2024

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	मंजूर नविदा दर	एकूण अदा रक्कम		सद्यस्थिती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सोयगाव (मळी) येथील वृंदावन कॉलनी, गट क्र. 24/ अ, प्लॉट नं. 28, मलींद भालेराव यांचे घरासमोरील ओपनस्पेसला कम्पाऊंड व सुशोभकिरण करणे.	10,00,000 /-	अतुल घनशाम पाटलि	134 10/10/2024	प्राकलन दर	700000/-	300000/-	काम पुरण
2.	कृष्णांजली नगर, (गारवा हॉटेल, दाभाडी रोड) स. नं. 145/1अ/2 मध्ये रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.	10,00,000/-	शरद पाटलि	91 4/10/2024	प्राकलन दर			भु.ग.यो. मु/स.चें पुरण काम प्रगतीत
3.	सोयगाव येथील मातोश्री मंगल कार्यालय जवळील नागाई कॉलनी (नविंत हॉटेल जवळील), स. नं. 118/3/2 येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.	25,00,000/-	भुषण चौधरी	113 4/10/2024	प्राकलन दर			काम पुरण
4.	स. नं. 4, जंभाऊ नगर (आई माऊली पाठीमागे) नववसाहत - सोयगाव येथील ओपनस्पेसला कुंपन करणे.	10,00,000 /-	वशाल जनार्दन पाटलि	105 4/10/2024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
5.	एकतानगर, नववसाहत सोयगाव येथील नतीन शरिसाठ यांचे घरापासून ते लालचंद कुलेरीया यांचे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.	25,00,000 /-	शरद पाटलि	103 4/10/2024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
6.	एकलव्य नगर, १० खोली दरेगांव येथे सभामंडप बांधणे.	10,00,000 /-	मुदस्सरि अहमद	92 4/10/2024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
7.	साने गुरुजी नगर, आदविसी वस्ती येथे महादेव मंदरिस ओटा करणे.	5,00,000/-						दुसरे पाकटि ओपन
8.	हमितनगर व्यायामशाळेस साहित्य पुरवणी.	7,00,000/-	महालक्ष्मी कन्स्ट्र.	165 14/10/2024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
9.	स.नं.७४/२/ब, संभाजीनगर, पी.डब्ल्यू. डी. ऑफीस जवळील	20,00,000 /-	पयिष मधुकर पवार	128 09/10/2024	प्राकलन दर	1399875/-		काम पुरण
	१. उद्यानात सभामंडप बांधणे.							

	२. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बैठकव्यवस्था करणे.							
10.	संताजी नगर, कलेक्टरपट्टा येथे महिलांसाठी स्वच्छतागृह व संताजी मंगल कार्यालय, संताजी नगर, कलेक्टरपट्टा परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसवणे	15,00,000 /-	वशिल पंडीतराव पाटलि	112 23/9/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
11.	भायगांव गट नं. १८४/३, हनुमान मंदिर परिसरात सभामंडप बांधणे.	10,00,000 /-	लक्ष्मण जाधव	72 23/9/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत 50%
12.	१. भायगांव येथे जॉर्गींग ट्रॅक सुशोभीकरण करणे. भायगांव मंदिर परिसरात काँक्रीटीकरण करणे	20,00,000 /-	दादा आहरी	116 4/10/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
13.	म्हाळदे येथील गट नं.४ ब/१अ/अ येथील पुरस्तावति उद्यानास वॉल कंपाऊंड, जॉर्गींग ट्रॅक व इतर अनुषंगीक विकास कामे करणे.	1,00,00,000/-	शाहदि अंजुम शकलि अहमद	132 10/10/024	शे. पेक्षा 9.990% कमी			काम सुरु
14.	म्हाळचे वाघ वस्ती येथे व्यायामशाळा व महिला शौचालय बांधणे.	25,00,000 /-	शेख नवदि एहरार	69 23/9/024	प्राकलन दर			लाईन आऊट दली काम सुरु
15.	सोयगाव स.नं. 61/1, ओंकारेश्वर मंदिर, अंबिका नगर, स्वप्नपुरती नगर येथे सभामंडप बांधणे.	20,00,000 /-	राहुल दरेकर	120 4/10/024	प्राकलन दर			काम पुरण
16.	संगमेश्वर, रत्नसागर बागेत (वर्धमान शाळे शेजारी) पेव्हरब्लॉक बसवणे.	20,00,000 /-	नुकुल नलिश जगताप	130 10/10/2024	प्राकलन दर			काम सुरू
17.	LIC ऑफीस ते शहा यांचे घरापर्यंत समिट काँक्रीटीकरण करणे.	50,00,000 /-	उण्णती कन्स्ट्रक्शन	98 4/10/024	प्राकलन दर	3499615/-		काम पुरण
18.	सोयगांव, तरिपती हॅण्डलुम पाठीमागे, मोरया कॉलनी ते बजरंग कॉलनी समिट रस्ता करणे.	50,00,000 /-	पयिष पवार	75 4/10/024	प्राकलन दर	3500000/-	1500000/-	काम पुरण
19.	रोटरी गार्डन, ६० फुटी रोड येथे वॉटर कुलर व लाईटींग व पुरुषांसाठी मुतारी बांधणे.	25,00,000 /-	पयिष पवार	129 09/10/2024	प्राकलन दर			काम सुरु 50%
20.	काकुबाईचा बाग येथील शाळेस सुविधा पुरवणे.	30,00,000 /-	उण्णती कन्स्ट्रक्शन	122 4/10/024	प्राकलन दर			कार्यादेश झाले LINE OUT दली

21.	हमितनगर मंदरिलगत सुवधि पुरवणि.	20,00,000 /-	ओम सेल्स कॉर्पोरेशन	62 13/09/2024	प्राकलन दर	1396870/-	598658/-	काम पुरण
22.	क्रांतीनगर येथे शादी हॉल करणे.	25,00,000 /-	मुदस्सीर अहमद कदरि अहमद	106 4/10/024	प्राकलन दर			कार्यादेश झाले LINE OUT दली
23.	भायगांव रामनगर वस्ती येथील स्मशानभूमी येथे दहन ओटे व बैठक व्यवस्था करणे.	25,00,000 /-	नुतन अरुन मोहति	63 19/09/2024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत 65%
24.	संगमेश्वर आनंदनगर येथे समिट रोड करणे.	25,00,000 /-	शरद पाटलि	100 4/10/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
25.	टी. व्ही. सेंटर कॉम्प व डॉ. वाव्हळ हॉस्पिटल परिसरात समिट रोड करणे.	70,00,000 /-	मनोज राजवंशी	125 4/10/024	प्राकलन दर			काम पुरण
26.	सोयगांव स.नं.१०१/२ ब, गणेश कॉलनी येथे पेव्हर ब्लॉक बसवणि.	10,00,000 /-	शरद पाटलि	71 23/9/024	प्राकलन दर	695858/-		काम पुरण
27.	रमजानपुरा येथे समिट रोड करणे.	50,00,000 /-	मे. अल् कन्स्ट्र.	115 04/10/2024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
28.	कॅम्प चर्च ते लखन डेअरी रस्ता करणे.	1,00,00,000/-	एस.बी. देशमुख	186 14/10/2024	शे. 0.550% कमी			काम प्रगतीत
29.	६० फुटी रोड ते शशी नकिम यांचे घरापर्यंत समिट रोड करणे.	40,00,000 /-	मुदस्सरि अह. कदरि अह.	82 04/10/2024	प्राकलन दर	2779855/-		काम पुरण
30.	दरेगांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	30,00,000 /-	राहुल उमाकांत दरेकर	296 03/03/025	प्रा. पेक्षा 0.250% कमी			काम प्रगतीत
31.	कलेक्टर पट्टा बागुल कॉलनी येथे समिट रोड करणे.	30,00,000 /-	मनोज राजवंशी	187 03/12/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
32.	जुने तहसिल कार्यालय दत्त मंदिर ते स्वप्नलि रेडियम पर्यंत समिट रोड करणे.	30,00,000 /-	केशव देवरे	89 4/10/024	प्राकलन दर			काम पुरण
33.	प्रथम लॉन्सच्या जवळील ओपनस्पेसला वॉल कंपाऊंड करणे.	30,00,000 /-	तेजस महाले	86 4/10/024	प्राकलन दर	2053681/-		काम पुरण

34.	दयाने युती प्रोसेस ते शविनगर ते नदी कनारा पर्यंत रस्ता करणे.	50,00,000/-	तेजस महाले	184 14/10/2024	प्राकलन दर			काम पुरण
35.	छत्रपती शिवाजी वाडी येथे सभामंडप उभारणे.	15,00,000/-	मुदस्सरि अहमद	101 4/10/024	प्राकलन दर			काम सुरु
36.	कॉलेज रोड साईबाबा मंदिर ते वदियानगर पर्यंत डांबरीकरण करणे.	50,00,000/-	नखिलि कापसे	99 4/10/024	प्राकलन दर	3497842/-		काम पुरण
37.	सोयगाव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर ते आयु. केदारे यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	50,00,000/-	शरद पाटलि	118 4/10/024	प्राकलन दर			काम सुरु
38.	नवीवस्ती, कसिन चटोले ते रतपिल ढलोर ते महेंदर ढलोर यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	35,00,000/-	मनोज राजवंशी	126 4/10/024	प्राकलन दर	2450000/-		काम पुरण
39.	वाल्मकि नगर येथे ओपनस्पेसमध्ये सभामंडप बांधणे.	30,00,000/-	मनोज राजवंशी	127 4/10/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत 50%
40.	रमाई नगर येथे शौचालय बांधणे.	30,00,000/-	शरद पाटलि	111 4/10/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत 50%
41.	दयाने पुल ते आंबेडकर नगर रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	50,00,000/-	केशव महादु देवरे	228 13/01/025	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
42.	पंचशलि नगर, बौध्द समशानभूमी ते पंचशलिनगर ते महाकाली चौकापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	200,00,000/-	एस.बी. देशमुख	185 14/10/2024	शे. पेक्षा 0.550% कमी			काम प्रगतीत
43.	मालेगाव कॅम्प, पंचशलि नगर व शतिलामाता नगर येथे समिट काँक्रीट रस्ता करणे.	30,00,000/-	ओम सेल्स कॉर्पोरेशर	87 4/10/024	प्राकलन दर	2044205/-	876087/-	काम पुरण
44.	दयाने, बहुजनगर येथे रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	50,00,000/-	रमेश महाले	79 4/10/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
45.	कैलास नगर येथील ओपनस्पेस मध्ये सभामंडप करणे.	50,00,000/-	गोवदि कन्स्ट्रक्शन	84 4/10/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत
	एकुण	१६,१२,००,०००/-				24017801/-	3274745/-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हस्तरीय) योजनेअंतर्गत (मंजूरअनुदान रु. 250,00,000/-) (शासन अनुदान 70% + मनपा हिस्सा 30%)

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. कक्ष-2/नपा-5/COLNSK-59/631/2025-NAGARPALIKA

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	एकूण अदा रक्कम		सदयस्थिती
					शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	सोयगाव प्रभाग क्रमांक 10 येथे नव वसाहत येथे रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	100,00,000/-					फेर नविदा
2.	कलेक्टर पट्टा प्रभाग क्रमांक 11 येथे रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	100,00,000/-					फेर नविदा
3.	प्रभाग क्रमांक 08 वर्धमान नगर येथे रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	50,00,000/-					फाईनल पाकटि उघण्यात आले
	एकूण	250,00,000/-					

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
योजनेचे नाव :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान (राज्यस्तर)
शासन अनुदान 70% + मनपा हसिसा 30%

प्रशासकीय मंजूरी :- शासन नरिणय क्र. बैठक -2015 / प्र.क्र. 119/ नव33 दिनांक 23 फेब्रुवारी, 2017

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदा राचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदिा कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च		सदयस्थती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मालेगावशहरात जुना आग्रा रोड वरील नवनि बस स्थानका जवळ उड्डाण पूल उभारणे	21,72,25,088/-	आर. ई. इन्फ्रा प्रा. लि.	171 25/09/17	प्राकलन दर	146730084	62884321	नागरीकांसाठी पुल उघडण्यात आला
	एकूण	21,72,25,088/-						

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयी सुविधांचा विकास योजना

शासन नरिणय :- शासन नरिणय क्रमांक -मनपा-2021/प्र.क्र. 177(20) /नव-16 दिनांक 03 नोव्हेंबर, 2021. (रु. 5.00कोटी)

शासन अनुदान 75% + मनपा हसिसा 25% (अद्याप नधी अप्राप्त)

प्रशासकीय मंजूरी :- शासन ज्ञापन क्र. अववि-कक्ष-2/नपा-2/803/2022, दिनांक 05/07/2022

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदारा चे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदिा कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च		कामाची सदयस्थिती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मालेगाव कलेक्टर पट्टा भागात भुयारी गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	49,97,525 /-	गंगामाय कन्सट्रक्शन	64 08/03/2023	5 % जास्त			काम पुरण
2.	मालेगाव आयोध्या नगर, नववसाहत भागात भुयारी गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	49,97,525 /-	गंगामाय कन्सट्रक्शन	63 08/03/2023	5 % जास्त			काम पुरण
3.	मालेगाव सोयगाव गावठाण भागात भुयारी गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	49,97,935 /-	गंगामाय कन्सट्रक्शन	62 08/03/2023	5 % जास्त	3895611/-	1323633/-	काम पुरण
4.	सोयगाव नववसाहत भागात भुयारी गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	99,99,719 /-	गंगामाय कन्सट्रक्शन	57 08/03/2023	5 % जास्त	9435556/-	1234855/-	काम पुरण
5.	कृष्णांजली नगर, वृंदावन कॉलनी, इरगिशन कॉलनी, नवनि मानव पार्क शविकृपा कॉलनी, सुयोग ते भगवती कॉलनी भागात भुयारी गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	49,95,203 /-	गंगामाय कन्सट्रक्शन	59 08/03/2023	5 % जास्त	7730275/-	2618764/-	काम पुरण
6.	संगमेश्वर भागात भुयारी गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	49,97,698 /-	गंगामाय कन्सट्रक्शन	60 08/03/2023	5 % जास्त	3743593/-	1282052/-	काम पुरण
7.	भायगाव नववसाहत भागात भुयारी गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	49,98,076 /-	गंगामाय कन्सट्रक्शन	58 08/03/2023	5 % जास्त	7605874/-	1234855/-	काम पुरण

8.	दयाने रमजानपुरा भागात भुयारी गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	49,97,525/-	गंगामाय कन्सट्रक्शन	61 08/03/2023	काम पूर्ण 5 % जास्त	3901308/-	1736690/-	काम पूर्ण
9.	म्हाळदे भागात भुयारी गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	49,97,525/-	गंगामाय कन्सट्रक्शन	65 08/03/2023	5 % जास्त	3781817/-	1258587/-	काम पूर्ण
	एकुण	4,99,78,731/-			एकुण	40094034/-	10689436/-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयी सुविधांचा विकास योजना

शासन नरिणय :- शासन नरिणय क्रमांक -मनपा-2022 / प्र. क्र. 66 (19) / नव-16 दिनांक 30 मार्च, 2022. (रु. 5.00कोटी)

शासन अनुदान 75% + मनपा हसिसा 25% (अद्याप नधी अप्राप्त)

प्रशासकयि मंजूरी - जलिहाधिकारी, नाशकि जा. क्र. कक्ष - 2 /नपा 2 / 25/ 2023 दिनांक 09/ 02/ 2023

अ. क्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदि कमी/जास्त	एकूण झालेला खर्च		कामाची सदयस्थिती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सोयगाव नववसाहत भागात भुमगि गटारीसह रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.	15000000	मे. गंगामाय कन्सट्रक्शन	149 11/12/2023	प्रा. पेक्षा शे. 10% जास्त	12580742/-	579696/-	काम पूर्ण
2.	कलेक्टर पट्टा, ओयोध्या नगर या भागात भुमगित गटारीसह रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.	10000000	मे. गंगामाय कन्सट्रक्शन	150 11/12/2023	प्रा. पेक्षा शे. 10% जास्त			काम पूर्ण
3.	मालेगाव कॅम्प भागात भुमगित गटारीसह रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.	10000000	बी. आर. भदाणे	137 11/12/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
4.	मालेगाव कॅम्प शहरातील भुमगित गटारीसह रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.	5000000	बी. आर. भदाणे	83 08/09/2023	प्राकलन दर	3643726/-	1214575/-	काम पूर्ण
5.	भायगाव-नववसाहत येथे भुमगित गटारीसह रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.	5000000	बी. आर. भदाणे	85 08/09/2023	प्राकलन दर	3704566/-	1234855/-	काम पूर्ण
6.	मालधे येथे भुमगित गटारीसह रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.	2500000	परेश मगर	78 06/09/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
7.	सायने येथे भुमगित गटारीसह रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.	2500000	परेश मगर	77 06/09/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
	एकुण	50000000			एकुण	19929034/-	3029126/-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम वभाग

योजनेचे नाव :- महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयी सुविधांचा विकास योजना

शासन नर्णय :- शासन नर्णय क्रमांक -मनपा-2022 / प्र. क्र. 66 (19अ) / नव-16 दिनांक 11 एप्रिल, 2022. (रु. 5.00कोटी)

शासन अनुदान 75% + मनपा हसिसा 25% (अद्याप नधी अप्राप्त)

प्रशासकयि मंजुरी - जलिहाधकिारी, नाशकि जा. क्र. कक्ष - 2 /नपा 2 / 26/ 2023 दिनांक 09/ 02/ 2023.

अ. क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदिा कमी/जास् त	एकूण झालेला खर्च		कामाची सद्यास्थि ती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	द्याने - रमजानपुरा या भागात भुमगित गटारीसह रस्ते काँक्रीटकरण करणे.	7500000	बी. आर. भदाणे	84 08/09/2023	प्राकलन दर	5545817/-	1848605/-	काम पूर्ण
2	दरेगाव येथे भुमगित गटारीसह रस्ते काँक्रीटकरण करणे.	2500000	परेश मगर	79 06/09/2023	प्राकलन दर			काम पूर्ण
3	भायगाव ग.नं. 207, मोकळी जागा येथे व्यायामशाळा अनुषंगी कामे.	10000000	सुधरि तुकाराम जाधव	182 02/02/2024	प्राकलन दर	9587799/-	2070910/-	काम पूर्ण
4	मा. बाळासाहेब ठाकरे क्रडा संकुल ओपन अँडीटोरीअम सुशोभकिरण करणे व जीम साहति्य.	5000000	धनदाई कन्सट्रक्शन	166 09/01/2024	प्राकलन दर			काम पूर्ण
5	डि.के. चौक गार्डन नुतनीकरण करणे.	5000000	गणेश काकळीज	176 11/01/2024	प्राकलन दर			काम पूर्ण
6	मोसम पुल मराठी शाळा नुतनीकरण करणे.	5000000	पवन सुर्यवंशी	129 04/12/2023	प्राकलन दर	3600355/-	1200118/-	काम पूर्ण
7	सायने बु. द्याने, रमजानपुरा, दरेगाव, म्हाळदे येथे व्यायाम शाळा / जीम बांधणे व साहति्य पुरवणै.	15000000	चैतन्य अनलि नकिम	139 11/12/2023	प्राकलन दर	6716185/-	2238728/-	काम पूर्ण
	एकूण	50000000			एकूण	25450156/-	7358361/-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयी सुविधांचा विकास योजना

शासन नरिणय :- शासन नरिणय क्रमांक -मनपा-2022 / प्र. क्र. 96 / नव-16 दिनांक 14 जून, 2022. (10.00 कोटी पैकी 7.47 कोटी)

शासन अनुदान 75% + मनपा हसिसा 25% (अद्याप नधी अप्राप्त)

प्रशासकयि मंजुरी - जलिहाधकिरी, नाशकि जा. क्र. कक्ष - 2 / नपा 2 / 199/ 2023 दिनांक 19/ 04/ 2023.

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदि कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च		कामाची सदयस्थती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वार्ड क्र. 05 शबराती चौक ते इरफान मरिजा यांचे घरापर्यंत काँक्रीट रस्ता करणे.	1,00,00,000 /-	ए.बी.वाघ	90 11/09/2023	प्राकलन दर			काम पुरण
2.	वार्ड क्र. 05 इरफान यांचे घरापासून ते आयशा जनरल स्टोअर पर्यंत काँक्रीट रस्ता करणे.	1,00,00,000 /-	एस.बी. देशमुख	104 18/10/2023	प्राकलन दर			काम पुरण
3.	वार्ड क्र. 06 हनिा स्टेशनरी ते शकिरी चौक पर्यंत काँक्रीट रस्ता करणे.	1,00,00,000 /-	ए.बी.वाघ	89 11/09/2023	प्राकलन दर			काम पुरण
4.	वार्ड क्र. 15 फतेह मैदान चौक ते सुलेमानी मस्जिद पर्यंत काँक्रीट रस्ता करणे.	1,00,00,000 /-	ए.बी.वाघ	136 11/12/2023				लाईन आऊट दली भुयारी गटार मुळे काम प्रलंबति
5.	वार्ड क्र. 15 सुलेमानी मस्जिद ते हदिस्तान ऑटो पर्यंत काँक्रीट रस्ता करणे.	1,00,00,000 /-	ए.बी.वाघ	135 11/12/2023		7468728/-	2492231 /-	काम पुरण
6.	वार्ड क्र. 14 हदिस्तान ऑटो ते बडी मालेगाव हायस्कूल पर्यंत काँक्रीट रस्ता करणे.	1,00,00,000 /-	ए.बी.वाघ	44 14/06/2024	प्राकलना पेक्षा शे. 0.500% कमी			काम प्रगतति
7.	वार्ड क्र. 18 अनुसार टेलर ते जनता इलेक्ट्रीक पर्यंत काँक्रीट	1,00,00,000 /-	ए.बी.वाघ	47 25/07/2023	प्राकलन दर			काम पुरण

	रस्ता करणे.							
8.	वार्ड क्र. 12 काँग्रेस भवन ते स्वीस स्कूल नशिात रोड पर्यंत कोंक्रीट रस्ता करणे.	47,32,937/-	शेख नवीद एहरार	46 25/07/20 23	प्राकलन दर			काम पुर्ण
	एकूण	7,47,32,937 /-				7468728 /-	2492231 /-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
योजनेचे नाव :- राज्य नदी संवर्धन योजना (राज्यस्तर)

शासन अनुदान 80% + मनपा हसिसा 20%

प्रशासकीय मंजूरी :- शासन निर्णय क्र. रानयो 2022/प्र.क. 84/आस्थापना - अ दिनांक 31 मार्च, 2022.

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदा कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च		कामाची सद्यस्थिती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मोसम नदीचे संवर्धन करणे.	13,15,27,500/-	बी.आर. भदाणे	72 21/03/2023	प्रा. पेक्षा शे. 24.60 % जास्त	33428086	8832034	काम प्रगतीत 50% पूर्ण
	एकूण	13,15,27,500/-						

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
योजनेचे नाव :- प्रधानमंत्री जन विकास विकास कार्यक्रम
शासन अनुदान 100% + मनपा हसिसा --% (अद्याप नधी अप्राप्त)

प्रशासकीय मंजूरी :- शासन ज्ञापन क्र. अववि-2020 / प्र.क्र. 07/ का 07, दिनांक 21 मे, 2020.

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदा कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च		कामाची सद्यस्थिती
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दयाने गट नं. 242 येथे हॉस्पिटल बांधणे. (30 खाटा)	4,15,10,383/-	राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन	530 16/12/2021	7.86% कमी	1.93 कोटी		फीनशिंगचे काम सुरु
	एकूण	4,15,10,3863/-						

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव :- 14 वा वित्त आयोग शासन अनुदान 100%

प्रशासकीय मंजूरी :- मा. आयुक्त, मामनपा यांचे आदेश क्र. व.आ./साबांवि/प्रशा. मं./88/2021 दिनांक 24/08/2021

अक्र	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदा कमी / जास्त	एकूण झालेला खर्च	सद्यस्थिती
						शासन नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स.नं. 84, 85, 87, 86 (अंशतः) वाडीया हॉस्पिटल तोडून नवनि अद्यावत हॉस्पिटल, स्टाफ क्वार्टर व शॉपींग सेंटर बांधणे. (14 वा वित्त आयोग अंतर्गत)	148413938	मे. आनंद कन्सट्रुवेल् प्रा. लि.	526 16/11/20 21	प्राकलना पेक्षा शे. 9% जास्त दराने	6.55 कोटी	काम प्रगतीत 80% काम पुरण Color work Door work Lift work
2.	अली अकबर हॉस्पिटल तोडून नवनि अद्यावत हॉस्पिटल व स्टाफ क्वार्टर बांधणे. (14 वा वित्त आयोग अंतर्गत)	179517000	मे. आनंद कन्सट्रुवेल् प्रा. लि.	525 16/11/20 21	प्राकलना पेक्षा शे. 9% जास्त दराने	5.71 कोटी	काम प्रगतीत 75% काम पुरण First floor brick work 3rd floor RCC work

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत 15 वित्त आयोगाच्या कार्यक्रमातून HWC आरोग्य केंद्राचे बांधकाम दुरुस्ती करणेबाबत.
प्रशासकिय मंजूरी - जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक (आरोग्य विभाग जा. क्र. 216 / 22 दि. 14/10/22)

अ. क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदा कमी/जास्त	एकूण झालेला खर्च		सद्यास्थिती
						शासन नधी		
1	2		4	5	6	7		8
1	सोयगाव - प्रभात नगर चर्च जवळ HWC आरोग्य उपकेंद्र	1324879/-	श्री तौसफि शेख गफुर (मे. संगम इंटरप्राईजेस)	40 17-07-2023	शे. 21.130% कमी	1044758/-		काम पूर्ण
2	नमि - 2, मराठी शाळा संभाजी चौक HWC आरोग्य उपकेंद्र.	922794/-	श्री तौसफि शेख गफुर (मे. संगम इंटरप्राईजेस)	14 09/05/023	शे. 21.130% कमी			काम पूर्ण
3	कॅम्प, भायगाव शविर शाळा HWC आरोग्य उपकेंद्र.	1463785/-	श्री तौसफि शेख गफुर (मे. संगम इंटरप्राईजेस)	38 17-07-2023	शे. 21.130% कमी	1132490/-		काम पूर्ण
4	गोल्डनगर, शाळा नं. 3 गुलाब पार्क पाणी टाकी समोर नुरी आरोग्य क्लिनिक जवळ HWC आरोग्य उपकेंद्र.	274782/-	श्री तौसफि शेख गफुर (मे. संगम इंटरप्राईजेस)	13 09-05-2023	शे. 21.130% कमी	214980/-		काम पूर्ण
5	गयास नगर शाळा क्र. 04 शेख राशिद नगर HWC आरोग्य उपकेंद्र.	1040765/-	श्री तौसफि शेख गफुर (मे. संगम इंटरप्राईजेस)	39 17-07-2023	शे. 21.130% कमी	818880/-		काम पूर्ण
6	मदनेनगर शाळा नं. 9 वार्ड नं. 20 पवार वाडी रोड जरवाला पेट्रोलपंप समोर अलबिग HWC आरोग्य उपकेंद्र.	545506/-	श्री तौसफि शेख गफुर (मे. संगम इंटरप्राईजेस)	12 09/05/2023	शे. 21.130% कमी			काम पूर्ण
7	संगमेश्वर, नवी वस्ती, पाणी टाकीजवळ HWC आरोग्य उपकेंद्र.	1763599/-	श्री तौसफि शेख गफुर (मे. संगम इंटरप्राईजेस)	41 17-07-2023	शे. 21.130% कमी	1390335/-		काम पूर्ण
8	सायने, शाळा नं. 19 उमरफारुख मस्जीद शेजारी सायने. HWC आरोग्य केंद्र.	576670/- /-	श्री तौसफि शेख गफुर (मे. संगम इंटरप्राईजेस)	15 09-05-2023	शे. 21.130% कमी	443414/-		काम पूर्ण
9	गुरूवार वार्ड, गुलशन नगर (डेपो सुवर्ण जयंती हॉल) गल्ली नं. 9	681258/-	श्री तौसफि शेख गफुर (मे. संगम इंटरप्राईजेस)	16 09-05-2023	शे. 21.130% कमी	528326/-		काम पूर्ण

	एकूण						
--	------	--	--	--	--	--	--

**मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग**

योजनेचे नाव - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत 15 वित्त आयोगाच्या कार्यक्रमातुन HWC आरोग्य केंद्राचे बांधकाम दुरुस्ती करणेबाबत एकूण
प्रशासकिय मंजूरी - जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक (आरोग्य विभाग जा. क्र. 216 / 22 दि. 14/10/22)

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दनांक	नविदि कमी/जास्त	एकूण झालेला खर्च	सद्यास्थिती
						शासन नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोयगाव - प्रभात नगर चर्च जवळ HWC आरोग्य उपकेंद्र	1106492/-	वशाल जनार्दन पाटील	20 20/06/2025	शे. 23 टक्के		कार्यादेश झाले
2	नमि - 2, मराठी शाळा संभाजी चौक HWC आरोग्य उपकेंद्र.	821883/-	अजीम अहमद मोहम्मद मुस्तफा	24 07/07/2025	शे. 25.75 टक्के कमी		कार्यादेश झाले
3	कॅम्प, भायगाव शविर शाळा HWC आरोग्य उपकेंद्र.	1014213/-	वशाल जनार्दन पाटील	21 20/06/2025	शे. 21 टक्के कमी		कार्यादेश झाले
4	गोल्डनगर, शाळा नं. 3 गुलाब पार्क पाणी टाकी समोर नुरी आरोग्य क्लिनिक जवळ HWC आरोग्य उपकेंद्र.	767962/-	अजीम अहमद मोहम्मद मुस्तफा	25 07/07/2025	शे. 23.50 टक्के कमी		कार्यादेश झाले
5	संगमेश्वर, नवी वस्ती, पाणी टाकीजवळ HWC आरोग्य उपकेंद्र.	760022/-	अजीम अहमद मोहम्मद मुस्तफा	22 07/07/2025	शे. 25.50 टक्के		कार्यादेश झाले

6	सायने, शाळा नं. 19 उमरफारुख मसजीद शेजारी सायने. HWC आरोग्य केंद्र.	317395/-	अजीम अहमद मोहम्मद मुस्तफा	23 07/07/2025	शे. 23.10 टक्के		कार्यादेश झाले
7	शाळा क्र. 09 वार्ड क्र. 20 पवारवाडी रोड जरीवाला पेट्रोलपंप समोर अलीबाग येथे मदनी नगर नागरी आरोग्य आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे	1666966/-					आदेश होणे बाकी
	एकूण	5770913/-					

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव - दलतितेतर वस्ती सुधार योजना (मंजूर अनुदान रु. 6,64,21,081/-) शासन अनुदान 100%
प्रशासकीय मंजूरी - मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. कक्ष-2 / नपा-3/429/ 2023 दिनांक-01/12/2023

अ. क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदा कमी/जास्त	एकूण झालेला खर्च शासन नधी	सदयास्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सोयगांव, शविरोड, दौलती शाळेजवळ, पवार पोलीस यांचे घरापासून ते पंडीत डेअरी पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4999734	पयिष मधुकर पवार	226 07/03/24	प्राकलन दर	4999497/-	काम पूर्ण
2.	दौलतनगर, सोयगांव, वविक बच्छाव यांचे घर ते सुहास गायकवाड यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2999721	पयिष मधुकर पवार	224 07/03/24	प्राकलन दर	2999482/-	काम पूर्ण
3.	सोयगांव, शपिई कॉलनी, श्री. नलिश शरिसाठ यांचे घरापासून मकरंद नकिम यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3499780	शरद शांताराम पाटलि	39 14/06/2024	प्राकलन दर	3499422/-	काम पूर्ण
4.	सोयगांव, सुर्योदय कॉलनी ते माऊली कॉलनी ते सुयोग कॉलनी ते एकता कॉलनीपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3000000	शशीकांत वसंत अमृतकर	275 14/03/24	प्राकलन दर	3000000/-	काम पूर्ण

5.	सोयगांव, अनलि चव्हाण यांचे घरापासुन ते जयराम नगरपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2999962	उन्नती कन्स्ट्रक्शन	326 14/03/2024	प्राकलन दर		काम पुर्ण
6.	सोयगांव, नवी बँक कॉलनी, पाटील साहेब यांचे घरापासुन सटाणा रस्तापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3499803	शरद शांताराम पाटलि	36 14/06/2024	प्राकलन दर	3499664/-	काम पुर्ण
7.	सोयगांव दाभाडी शविरोड, लक्ष्मीनगर ते शवितरिथ कॉलनी पर्यंत रस्ता, काँक्रीटीकरण करणे.	2999962	जगदशि हरिमण सुर्यवंशी	249 14/03/2024	प्राकलन दर	2999895/-	काम पुर्ण
8.	काशनिथ बाबा नगर, मंगल कार्यालयाच्या पाठीमागे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2999734	उन्नती कन्स्ट्रक्शन	324 14/03/2024	प्राकलन दर		काम पुर्ण
9.	कलेक्टरपट्टा, अयोध्यानगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4999364	जगदशि हरिमण सुर्यवंशी	280 14/03/2024	प्राकलन दर	1823032/-	काम पुर्ण
10.	सोयगांव, स्वप्नपुरतीनगर, मंगलमुरती कॉलनी येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4999709	बाळासाहेब वलिस कांबळे	33 14/06/2024	प्राकलन दर	1 st 4658416/- 2 nd 341221/-	काम पुर्ण
11.	12 बंगला, डॉ. नरेंद्र देवरे यांचे घर ते महावीर डेकोर पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4000000	बाळासाहेब वलिस कांबळे	248 13/03/2024	प्राकलन दर	2480068/-	काम पुर्ण
12.	मालेगांव कॅम्प, कॅम्प रोड, करवा हॉस्पिटल ते मोरया मॉल पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	5000000	गोवदि कन्स्ट्रक्शन	289 14/03/2024			काम पुर्ण
13.	मालेगांव कॅम्प, गणेशवाडी, ओम गुरुदेव गल्ली येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3000000	शशकिंत वसंत अमृतकर	313 14/03/2024		3000000/-	काम पुर्ण
14.	मालेगांव कॅम्प, शविजी नगर स्मशानभुमीजवळ, नदीकनारी स्मशानभुमी संरक्षक भूति बांधणे.	3000000	उन्नती कन्स्ट्रक्शन	327 14/03/2024			काम पुर्ण
15.	मालेगांव कॅम्प, परम कम्प्युटर ते वशाल हॉटेल पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3000000	शशकिंत वसंत अमृतकर	293 14/03/2024		1717703/-	काम पुर्ण
16.	रमजानपुरा, गट नं. ११५, मौलाना अब्दुल हसन नदवी मंदरसा ते इकबाल शेठ शविरोड पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	2999938	अली कन्स्ट्रक्शन	43 14/06/2024	प्राकलन दर		काम सुरु
17.	रमजानपुरा, अक्सा कॉलनी, गट नं. २०४ येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	1998696	अब्दुल कादर हाजी मो.	270 14/03/2024	प्राकलन दर	1924405/-	काम पुर्ण
18.	दयाने, स.नं. ४७, कुसुंबारोड व सन पाटील सायजगि ते श्रीनाथ सायजगि पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	3424677	अकलि अहमद अब्दुल खालीक	07 13/06/2024	प्राकलन दर	3424440/-	काम पुर्ण
	एकुण	6,64,21,080/-				4,03,67,245/-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम वभाग

योजनेचे नाव - दलिततेतर वस्ती सुधार योजना (मंजुर अनुदान रु. 1 कोटी /-) शासन अनुदान 100%

प्रशासकीय मंजूरी - मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. कक्ष-2 / नपा-5/COLNSK-59/609/2025-NAGARPALIKA दिनांक 28/03/2025

अ. क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदा कमी/जास्त	एकूण झालेला खर्च	सदयास्थिती
						शासन नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हकमि नगर जामया तू सॉलीया ते काबुल यांच्या घरापर्यंत समिट रोड करणे.	2000000/-	शेख नवदि एहरार खालीद परवेज	08 23/05/2025	प्राकनर दर		कार्यादेश झाले
2	वार्ड क्र. 21 सर्वे नं. 109 गुलशन ए जैनब गल्ली नंबर 5, 6, 7 येथे समिट रोड करणे.	3000000/-		10 23/05/2025	प्राकनर दर		काम पूर्ण
3	वार्ड नंबर 18 सर्वे नंबर 199, 200 ते ठकिठकिणी समिट रोड करणे.	3000000/-		09 23/05/2025	प्राकनर दर		कार्यादेश झाले
4	वार्ड नंबर 15 प्लॉट नंबर 13 ते 17 डॉक्टर सलीम क्लिनिक ते अखलि हाजी यांचे घरापर्यंत समिट रोड करणे.	1000000/-		12 23/05/2025	प्राकनर दर		कार्यादेश झाले
5	नुर हदुस्थान घर ते यासीन मेट्रो कारखाना पर्यंत समिट रोड करणे.	1000000/-		11 23/05/2025	प्राकनर दर		कार्यादेश झाले
	एकुण	10000000/-					

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव - दलिततेतर वस्ती सुधार योजना (मंजूर अनुदान रु. 1.45 कोटी /-) शासन अनुदान 100%

प्रशासकीय मंजूरी - मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे आदेश क्र. कक्ष-2 / नपा- 2/ 14/10/162 दि. 04/06/2021

अ. क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	नविदा कमी/जास्त	एकूण झालेला खर्च	सद्यस्थिती
						शासन नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वार्ड क्र. 14 स.नं. 144, 145 सरिज मुकादम ते नजरा एक्स रे हॉस्पिटल पर्यंत पी.सी.सी. गटार करणे.	15,00,000/-	कुरेशी तौसफि शमशुद्दीन	707 11/03/022	प्राकलन दर	1492749/-	काम पूर्ण
2	वार्ड क्र. 14, स.नं. 144 नहिल बलू ब्रेड ते मुमताज चौक हलवाई शॉप पर्यंत हॉटमक्स रोड करणे.	20,00,000/-	नलिश अमृतकर	711 14/03/022	प्राकलन दर	1984769/-	काम पूर्ण
3	वार्ड क्र. 04 स.नं. 116 अन्वर भीवंडी कारखाना ते सलाऊटर घर रोड पर्यंत हॉटमक्स रोड करणे.	10,00,000/-	नलिश अमृतकर	712 14/03/022	प्राकलन दर	992296/-	काम पूर्ण
4	वार्ड क्र. 04 स.नं. 116 अन्वर भीवंडी कारखाना ते सलाऊटर घर रोड पर्यंत पी.सी.सी. गटार करणे.	10,00,000/-	नलिश अमृतकर	710 14/03/022	प्राकलन दर	994846/-	काम पूर्ण
5	वार्ड क्र. 14 स.नं. 142, 2, 2 हारुन हम्माल घुंजर ते खलील हायस्कूल मेनगेट पर्यंत हॉटमक्स रोड करणे.	50,00,000/-	नलिश अमृतकर	739 25/03/022	प्राकलन दर	4989643/-	काम पूर्ण

6	वार्ड क्र. 14 स.नं. 142,2,2 हारुन हम्माल घर ते खलील हायस्कूल मेनगेट पर्यंत पी.सी.सी. गटार करणे.	20,00,000/-	कुरैशी तौसफि शमशुद्दीन	709 14/03/022	प्राकलन दर		काम पूर्ण
7	वार्ड क्र. 14 स.नं. 142,2,2 जमलि लल्लु घर ते सत्तार पहेलवान घरापर्यंत पी.सी.सी. गटार करणे.	20,00,000/-	कुरैशी तौसफि शमशुद्दीन	708 14/03/022	प्राकलन दर	1994596/-	काम पूर्ण
	एकुण	1,45,00,000/-			एकुण	1,24,48,899/-	

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत केंद्राचे बांधकाम दुरुस्ती करणेबाबत एकुण (रु. 78.31 लक्ष)
प्रशासकिय मंजूरी - आरोग्य विभाग NUHM जा.क्र. 120/2023 आरोग्य विभाग एन.यु.एच.एम. मालेगाव दिनांक 14/06/2023

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव		कार्यादेश क्र. दिनांक	मंजूर नविदा दर	एकुण अदा रक्कम		सद्यस्थिती
							शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	प्र.क्र. 04 मधील गयास नगर मनपा आरोग्य केंद्र दुरुस्ती करणे.	698102/-	संगम एन्टरप्रायझेस		173 11/01/2024	23.270% कमी			काम पूर्ण
2.	प्र.क्र. 03 मधील अब्बास नगर सब हेल्थ सेंटर दुरुस्ती करणे (IMM)	696526/-	रोहति जभाऊ पवार		175 11/01/2024	15.010% कमी			काम पूर्ण
3.	प्र.क्र. 03 मधील गोल्डन नगर सब हेल्थ सेंटर दुरुस्ती करणे.	700000/-	कुदससीर अह. कदरि अह.		189 20/02/2024	25% कमी			काम पूर्ण
4.	प्र.क्र. 03 मधील सब हेल्थ सेंटर	700000/-	कुदससीर		190	24.75%			काम पूर्ण

	नमि-2 दुरुस्ती करणे.		अह. कदरि अह.		20/02/20 24	कमी			
5.	प्र.क्र. 01 कॅम्प वार्ड नागरी आरोग्य केंद्र दुरुस्ती करणे.	698443/-	संगम एन्टरप्राईझेस		168 110/01/2 024	23.270% कमी			काम पूर्ण
6.	सायने सब हेल्थ सब सेंटर दुरुस्ती करणे.	700000/-	नखील भास्कर कापडणे		177 25/01/20 24	17.450% कमी			काम पूर्ण
7.	प्र.क्र. 01 संगमेश्वर वार्ड मधील नागरी आरोग्य केंद्र दुरुस्त करणे.	698626/-	संगम एन्टरप्रायझेस		170 11/01/20 24	23.270% कमी			काम पूर्ण
8	प्र.क्र. 02 मधील नागरी आरोग्य केंद्र दुरुस्ती करणे.	279490/-	संगम एन्टरप्रायझेस		174 11/01/20 23	15.010% कमी			काम पूर्ण
9.	प्र.क्र. 4 मदनी नगर नागरी आरोग्य केंद्र दुरुस्ती करणे.	490980/-	कुरैशी तौसफि अह. शमसुद्दीन		155 21/12/20 23	23.270% कमी			काम पूर्ण
10.	प्र.क्र. 04 रविवार वार्ड/ सोमवार वार्ड नागरी आरोग्य केंद्र दुरुस्ती करणे.	362580/-	संगम एन्टरप्रायझेस		171 11/01/20 24				काम पूर्ण
11.	प्र.क्र. 01 सोयगाव येथील नागरी आरोग्य केंद्र दुरुस्ती करणे.	699981/-	संगम एन्टरप्रायझेस		172 11/01/20 24	23.270% कमी			काम पूर्ण
12.	प्र.क्र. 04 गुरुवार वार्ड बजरंगवाडी डायमंड शाळा येथील नागरी आरोग्य केंद्र दुरुस्ती करणे.	419157/-	संगम एन्टरप्रायझेस		169 11/01/20 24	23.270% कमी			काम पूर्ण
13.	प्र.क्र. 03 मधील नमि - 1 सब हेल्थ सेंटर दुरुस्त करणे.	687146/-	मुदस्सीर अह. कदरि अह.		191 20/02/20 24	25% कमी			काम पूर्ण
	एकुण	78,31,031 /-							

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव - मा. आयुक्त, मालेगाव महानगरपालिका, "राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत 15 वा वित्त आयोगा अंतर्गत" आरोग्यकेंद्रावर उपकेंद्र दुरुस्ती करणे अथवा बांधणे. (रु. 5.96 कोटी)

प्रशासकिय मंजूरी - आरोग्य विभाग जा.क्र. मामनपा/ आरोग्य/ प्रशा. मं./ 475/2024 दिनांक :- 05/03/2024

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	मंजूर नविदि दर	एकुन अदा रक्कम		सदयस्थति
						शासन नधी	मनपा नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ग.नं. 231/233 रमजानपुरा पाणी टाकी येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2160000/-	मे. तुळजाभवानी बांध सह. संस्था	108 04/10/024	प्रा. पेक्षा 4.990% कमी			काम प्रगतीत स्लॅब लेव्हल
2.	हजार खोली जाकरा हॉस्पिटल जवळ, इस्माईल बड्डी आफसि समोर नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2160000/-	अकलि अह. अब्दुल खालीक	189 10/12/024	प्रा. पेक्षा 0.04% कमी			म्हाडा ओपन स्पेस साईट चेंज
3.	मनपा शाळा क्र. 73/75 सलीम जीम खाना सलाम चाचा रोड येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2160000/-	मो. साजदि अहद.	133 10/10/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत स्लॅब लेव्हल
4.	मनपा शाळा क्र. 32/38, हुडको कॉलनी येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2160000/-	आमरि शहजाद रजिवी	76 4/10/024	प्राकलन दर			जागा नाही साईट चेंज
5.	स.नं. 194/3 रेहमताबाद हजरा गार्डन मागे येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2160000/-	शाह सोहेल अ. रहेमान	81 4/10/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत ग्राऊंड लेव्हल
6.	न्यु टाऊन आयएचएस डी.पी. गट नं. 04 फेस 03 येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2160000/-	मुदस्सीर अह. कदरि अह.	74 4/10/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत स्लॅब लेव्हल
7.	न्यु टाऊन आयएचएस डी.पी. गट नं. 04 फेस ½ येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2160000/-	शेख नवदि एहरार	70 23/9/024	प्राकलन दर			काम पूर्ण with 3 rd party
8.	गुलशाने इब्राहीम ओपनस्पेस येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2160000/-	शेख नवदि एहरार खालीद	68 23/9/024	प्राकलन दर			काम पूर्ण with 3 rd party

9.	स.नं. 189/1/2 दाततार नगर, मीरा दाततारच्या समोर नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2160000/-	राहुल उमाकांत दरेकर	67 23/9/024	प्राकलन दर			98% काम प्रगतीत कलरींग
10.	सोयगाव स.नं. 136/1अ, मलेरीया कॉलनी येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2159429/-	कुरेशी सलमि खान	78 4/10/024	प्राकलन दर			काम बंद नागरीकांचा वरीध
11.	शविजी नगर रोटरी हॉस्पिटल समोर नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2156888/-	मे. तुळजाभवाणी मजुर बांध. सह. संस्था	97 4/10/024	प्रा. पेक्षा 4.990% कमी			काम प्रगतीत स्लॅब लेव्हल
12.	संगमेश्वर श्रीरामनगर रामराज हॉटेल जवळ नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2156440/-	मृणाल कन्स्ट्रक्शन	119 4/10/024	प्रा. पेक्षा 0.990% कमी			जागा नाही नवनि जागा भायगाव स.नं. 207
13.	बागे महेमुद पाणी टाकीच्या मागे शविसेना ऑफिसजवळ येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2156440/-	मनोज राजवंशी	135 10/10/2024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत इनर, आऊटर प्लास्टर
14.	कॅम्प हमिमत नगर स.नं. 81 सर्व शक्ति अभियान येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2157126/-	मो. अरसलान मो. अय्युब	114 4/10/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत स्लॅब लेव्हल
15.	संगमेश्वर कैलास नगर येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2156888/-	मुदस्सरि अह. कदरि अह.	136 10/10/024	प्राकलन दर			काम प्रगतीत स्लॅब लेव्हल
16.	संगमेश्वर मोतीबाग नाका स.नं. 42/2 कृष्णा लॉन्स समोर नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2155288/-	उन्नती कन्स्ट्रक्शन	121 4/10/024	0.990% कमी दर			नवनि जागा, काकुबाई शाळा 75% पुरण
17.	सोयगाव आनंद नगर प्राथमिक शाळा येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2155288/-	मुजाहदि शाह रऊफ शाह	96 4/10/024	प्राकलन दर			काम पुरण
18.	कॅम्प आदीवासी नगर मा.म.न.पा. हॉल येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2157126/-	शरद शांताराम पाटलि	117 4/10/024	प्रा. पेक्षा 0.990% कमी			नवनि जागा, गवळीवाडा, लाईन आऊट दली
19.	भायगाव जाजुवाडी पेट्रोल पंपाजवळ नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2155987/-	मो. अरसलान मो. अय्युब	83 4/10/024	प्राकलन दर			जागा उपलब्ध नाही नागरीकांचा

								वरीध
20.	कलेक्टरपट्टा भारत उद्यान येथे नागरी आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती/ बांधणे.	2156440/-	मे. उन्नती कन्स्ट्रक्शन	64 23/9/024	प्राकलन दर			जागा नाही
21.	अब्दुल खालीद नगर अब्दुल खालीद हॉल दुरुस्ती/ बांधणे.	1395003/-	मुदस्सीर अह. कदरि अह.	73 23/9/024	प्राकलन दर			काम पूर्ण
22.	सेवा हेल्थ अंजुमन चौक शकी कतिब घर येथे नमिा 1 सब हेल्थ सेंटर येथे फर्नचिर पुरवणी.	2160000/-	अरबाज अ. रहमि खान	66 23/9/024	प्राकलन दर			काम पूर्ण
23.	सायने हेल्थ सेंटर तलाठी कार्यालय दरेगाव अचानक नगर येथे नमिा 1 सब हेल्थ सेंटर येथे दुरुस्ती व फर्नचिर पुरवणी.	2160000/-	मो. समीर अहमद	88 4/10/024	प्राकलन दर			काम पूर्ण
24.	प्र.कर. 03, येथे नमिा 1 सब हेल्थ सेंटर येथे दुरुस्ती व फर्नचिर पुरवणी.	2160000/-	तौसीफ शेख गफ्फुर	102 4/10/024	प्रा. पेक्षा 0.001% कमी			60% पूर्ण
25.	शाळा नं. 67 हसनपुरा मागची बाजु अजीज कल्लु स्टेडीयम येथे गोल्डन नगर सब हेल्थ सेंटर दुरुस्त करणे.	2160000/-	अली कन्स्ट्रक्शन	93 4/10/024	प्राकलन दर			20% पूर्ण
26.	शाळा नं. 60 मोहम्मदाबाद येथे गोल्डन नगर सब हेल्थ सेंटर दुरुस्त करणे.	2160000/-	अकलि अ. खलकि	107 4/10/024	प्रा. पेक्षा शे. 3.00% कमी			15% पूर्ण
27.	शाळा क्र. 18/19/55 स.नं. 111 पवार वाडी सब हेल्थ सेंटर दुरुस्ती/ बांधणे.	2160000/-	तौसफि शे. गफ्फुर	95 4/10/024	प्रा. पेक्षा 5.130% कमी			लाईन आऊट दली काम सुरु नाही
28.	शाळा क्र. 43 नुशनी बाग अब्दुल गफ्फारी मसजिद लगत स.नं. 119 सब हेल्थ सेंटर दुरुस्ती/ बांधणे.	2160000/-	अरबाज अ. रहमिखान	65 23/9/024	प्राकलन दर			45% पूर्ण
	एकुण	5,96,78,343/-						

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव - मालेगाव महानगरपालिका स्वच्छभारत अभियान नागरी 2.0 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय व मुतारी (PT) उभारणे, दुरुस्ती करणे अथवा बांधणे.

प्रशासकिय मंजूरी - पत्र जा.क्र./राअस/स्वमअ/1006-8/2024-25 दि. 30/09/2024

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	मंजूर नविदिा दर	एकूण अदा रक्कम		सदयस्थती
						केदर नधी	राज्य नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सोयगाव गावठाण येथे स्त्री शौचालय दुरुस्त करणे.	499765/-	मे. आस्था स्वयंरोजगार सेवा सं. स.	346 31/03/20 25	प्राकलन दर			कार्यादेश झाले
2	भायगाव गावठाण येथे शौचालय दुरुस्त करणे.	499765/-						कार्यादेश झाले
3	शविजी वाडी येथे शौचालय दुरुस्त करणे.	495323/-						कार्यादेश झाले
4	स.नं. 01, शविभक्त नगर येथे स्त्री व पुरुष शौचालय दुरुस्त करणे.	498351/-						कार्यादेश झाले
5	अलम्मा एकबाल पुल जवळील शौचालय दुरुस्त करणे.	499765/-						कार्यादेश झाले

6	वकिसवाडी येथे शौचालय दुरुस्त करणे.	493557/-						कार्यादेश झाले
7	बौध्द स्मशान भुमी समोर पंचशलि नगर येथे शौचालय दुरुस्त करणे.	499765/-						कार्यादेश झाले
	एकुण	7984181/-						

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव - मालेगाव महानगरपालिका मोलेगांव स्वच्छ भारत अभियान नागरी 2.0 अंतर्गत नवनि सामुदायीक शौचालय व मुतारी (CT) उभारणे,
दुरुस्ती करणे अथवा बांधणे. 22186689/-

प्रशासकयि मंजूरी - जा.क्र./राअस/स्वमअ/1005(2) - /2024-25 दि. 30/09/2024

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मक्तेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	मंजूर नविदिा दर	एकुन अदा रक्कम		सदयस्थती
1	2	3	4	5	6	केदर नधी	राज्य नधी	9
1	गवठीवाडा महाकाली चौक येथे स्त्री शौचालय बांधणे	1500000/-	अकलि अहमद अब्दुल खालकि	340 28/03/2025	प्राकलन दर			कार्यादेश देण्यात आले
2	साने गुरुजी नगर जुनी भीलाटी येथे पुरुष शौचालय बांधणे.	1500000/-						काम चालु
3	संगमेश्वर कोंबडगल्ली येथे स्त्री शौचालय बांधणे.	1500000/-						कार्यादेश देण्यात आले
4	संगमेश्वर कोंबडगल्ली येथे पुरुष	1500000/-						कार्यादेश

	शौचालय बांधणे.						देण्यात आले
5	कॅम्प रोड संजय गांधी नगर येथे स्त्री व पुरुष शौचालय बांधणे.	1186681/-					कार्यादेश देण्यात आले
6	वार्ड क्र. 16 स.नं. 227 भायखल्ला येथे नवनि 10 सटि महिला शौचालय बांधणे.	1500000/-					काम चालु
7	वार्ड क्र. 12 सेंटरलटाकी काली खोली 10 युनटि महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	1500000/-					लाईन आऊट दली
8	वार्ड क्र. 12, कुंभारवाडा येथे 10 युनटि महिला व पुरुष शौचालय बांधणे सामुदायिक	1500000/-					लाईन आऊट दली
9	वार्ड क्र. 4 सायने येथे 10 युनटि महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	3000000/-					लाईन आऊट दली
10	वार्ड क्र. 4 दरेगाव गावठान इंदीरा नगर पाणी ची टाकी येथे 10 युनटि 2 महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	3000000/-					लाईन आऊट दली
11	सोयगाव पाण्याच्या टाकीजवळ पुरुष शौचालय बांधणे.	1500000/-					कार्यादेश देण्यात आले
12	संत रोहदास चौक येथे स्त्री व पुरुष शौचालय बांधणे.	1500000/-					काम चालु
13	सोयगाव पाण्याच्या टाकीजवळ स्त्री शौचालय बांधणे.	1500000/-					कार्यादेश देण्यात आले
	एकूण	20686681/-					

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
योजनेचे नाव - मालेगांव महानगरपालिका स्वच्छ भारत अभियान नागरी 2.0 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय व मुतारी (PT) उभारणे, दुरुस्ती
करणे अथवा बांधणे

रु. 67500000/-

प्रशासकिय मंजूरी - जा.क्र./राअस/स्वमअ/100-4/2024-25 दि. 30/09/2024

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदाराचे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	मंजूर नविदि दर	एकूण अदा रक्कम		सदयस्थिती
						केंद्र नधी	राज्य नधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वार्ड क्र. 21 साबरा हाज्जीन मस्जिद च्या पाठीमागे नवीन 10 सीट सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	1500000/-	अलि कन्स्ट्रक्शन	26 07/07/2025 (एकुण 35 कामे)	शे. 3.33 कमी दरे			सर्व कामांचे कार्यादेश झाले
2	वार्ड क्र. 16 स.नं. 227 भायखल्ला येथे नवीन 10 सटि सार्वजनिक पुरुष शौचालय बांधणे.	1500000/-	एकच नविदि					
3	वार्ड क्र. 16 खलील शेठ सायजगि येथे नवीन 10 सटि सार्वजनिक पुरुष शौचालय बांधणे.	1500000/-						
4	वार्ड क्र. 16 खलील शेठ सायजगि येथे नवीन 10 सटि सार्वजनिक महिला शौचालय बांधणे.	1500000/-						
5	वार्ड क्र. 16 स.नं. 215 तवक्कल नगर येथे नवीन 10 सटि सार्वजनिक पुरुष शौचालय बांधणे.	1500000/-						

6	वार्ड क्र. 16 स.नं. 215 तवक्कल नगर येथे नवीन 10 सटि सार्वजनिक पुरुष शौचालय बांधणे	1500000/-						
7	वार्ड क्र. 18 स.नं. 211 मुकुंदवाडी येथे नवीन 10 सटि सार्वजनिक पुरुष शौचालय बांधणे.	1500000/-						
8	वार्ड क्र. 18 स.नं. 211 मुकुंदवाडी येथे नवीन 10 सटि सार्वजनिक महिला शौचालय बांधणे.	1500000/-						
9	वार्ड क्र. 20 स.नं. 177 सरसैय्यद नगर येथे नवीन 10 सटि सार्वजनिक पुरुष शौचालय बांधणे.	1500000/-						
10	वार्ड क्र. 20 स.नं. 177 सरसैय्यद नगर येथे नवीन 10 सटि सार्वजनिक महिला शौचालय बांधणे.	1500000/-						
11	वार्ड क्र. 20 स.नं. 192 दातार नगर येथे नवीन 10 सटि सार्वजनिक पुरुष शौचालय बांधणे.	1500000/-	अलि कन्स्ट्रक्शन	26 07/07/2025 (एकुण 35 कामे)				सर्व कामांचे कार्यादेश झाले
12	वार्ड क्र. 20 स.नं. 192 दातार नगर येथे नवीन 10 सटि सार्वजनिक महिला शौचालय बांधणे.	1500000/-						
13	साने गुरुजी नगर जुनी भीलाटी येथे स्त्री शौचालय बांधणे.	1500000/-						
14	वार्ड क्र. 13 मोमीणी पुरा, मोती तलाव येथे 10 युनटि महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	3000000/-						
15	वार्ड क्र. 13, मोमीणी पुरा, मोती तलाव येथे 10 युनटि महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	3000000/-						
16	वार्ड क्र. 12, महात्मा फुले भाजी मार्केट 10 युनटि महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	3000000/-						
17	वार्ड क्र. 17, बोहरा बाग येथे 10 युनटि 2	3000000/-						

	महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.							
18	वार्ड क्र. 17, 239 नकी हॉल येथे 10 युनिट महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	3000000/-						
19	वार्ड क्र. 17 अल्लमा एकबाल पुल 10 युनिट 2 महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	3000000/-						
20	वार्ड क्र. 14 गोल्डन नगर, काली खोली येथे 10 युनिट 2 महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	3000000/-						
21	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 अंतरगत मरचंट नगर जवळ पुरुष करीता 10 सटि सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	1500000/-						
22	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 अंतरगत मरचंट नगर जवळ पुरुष करीता 10 सटि सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	1500000/-						
23	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 अंतरगत मरचंट नगर जवळ महिला करीता 10 सटि सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	1500000/-						
24	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 अंतरगत मरचंट नगर जवळ महिला करीता 10 सटि सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	1500000/-						
25	वार्ड क्र. 19 गुलशनाबाद अली अकबर हॉस्पिटल येथे 10 युनिट 2 महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	1500000/-						
26	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 अंतरगत स.नं. 43 सलीम नगर जवळ महिला करीता 10 सटि सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	1500000/-	अलि कन्स्ट्रक्शन	26 07/07/2025 (एकुण 35 कामे)				सर्व कामांचे कार्यादेश झाले
27	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 अंतरगत स.नं. 43 सलीम नगर जवळ महिला करीता 10 सटि सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	1500000/-						
28	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 अंतरगत स.नं. 43 सलीम नगर जवळ पुरुष करीता 10 सटि सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	1500000/-						

29	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 अंतरगत स.नं. 43 सलीम नगर जवळ महिला करीता 10 सटि सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	1500000/-						
30	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 अंतरगत द्याने गट नं. 242 पुरुष करता 10 सटिस सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	1500000/-						
31	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 अंतरगत द्याने गट नं. 242 महिला करता 10 सटिस सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	1500000/-						
32	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 अंतरगत द्याने युती परोसेस जवळ पुरुषांकरिता 10 सटिस सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	1500000/-						
33	वार्ड क्र. 19 रौनकाबाद येथे 10 युनटि महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	3000000/-						
34	वार्ड क्र. 17, महादेव घाट मागची बाजू मनपा ऑफिस येथे 10 युनटि महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	3000000/-						
35	वार्ड क्र. 19 सलामताबाद येथे 10 युनटि महिला व पुरुष शौचालय बांधणे.	3000000/-						
	एकुण							

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

योजनेचे नाव - केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई. बस सेवा योजने अंतरगत मालेगाव शहरात पायाभुत सुविधा पुरवणी.

प्रशासकयि मंजूरी - शासन निर्णय क्र. पीबसे-2024/प्र.क्र.40/नव-32 दिनांक 07 मार्च 2024

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन रक्कम	मकतेदारा चे नाव	कार्यादेश क्र. दिनांक	मंजूर नविदा दर	एकुण अदा रक्कम	सदयस्थिती
						केंद्र नधी	राज्य नधी

1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई. बस सेवा योजने अंतर्गत मालेगाव शहरात पायाभुत सुवधा पुरवणी. 26 बस 06 बस =12मी. 20 बस = 09 मी.	राज्य शासनाकडुन प्रशासकयि मंजुर अदयाप अप्राप्त							राज्य शासनाकडुन प्रशासकयि मंजुर अदयाप अप्राप्त